

РЕЕСТР
договоров на подключение
к теплосетям АО "Горно-Алтайское ЖКХ"

01.04.23.

№№ п/п	Источник тепла	Вид услуг	Дата заключения договора	Номер договора	Заказчик	Наименование, адрес подключаемого объекта	Плата за подключение (с НДС)			действия договора	Примечание
							Сумма тыс. руб.	Срок оплаты	Информация об оплате		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2016 год											
1.	Кот. 11	Подключ. к системе отопл.	05.09.16.	11/01-786	д/владелица Погодина Г. М.	ИЖД, ул. Чапаева, 190/1	0,550	20.09.16.	оплачено 08.09.16.	18 мес., до 05.03.18.	Исполнен 28.08.17. Акт от 28.08.17.
2.	Кот. 10	Подключ. к системе отопл.	08.09.16.	10/01-799	владелец зем. Уч. Майжегишев Э. Ю.	Офисное здание, ул. Поселковая, 1/3	0,550	23.09.16.	оплачено 09.09.16.	18 мес., до 08.03.18.	Исполнен 25.09.16. Акт от 25.09.16.
3.	Кот. 11	Подключ. к системе отопл.	06.10.16.	11/02-905	ООО "Сибпромгаз"	Торгово-офисное здание ул. Ленина, 199/4	0,550	21.10.16.	оплачено 09.09.16.	18 мес., до 06.04.18.	Исполнен Акт 03.04.17
4.	кот. 4	Подключ. к системе отопл.	09.11.16.	4/01-1006	Собственник Мордвинов В.П.	ул. Чорос-Гуркина, 9: *Здание 1 - терминал	0,550	24.11.16.	оплачено 09.11.16.	18 мес., до 09.05.18.	Исполнен. Зд.1 подключено Акт от 21.11.16.
		Подключ. к системе отопл.				*Здание 2 - 2-кв. 2-эт. ЖД	0,550	24.11.16.	оплачено 10.11.16.	18 мес., до 09.05.18.	Исполнен. Зд.2 подключено Акт от 28.03.18.
2017 год											
5.	ТП-3	Подключ. к системе отопл., подключ. к системе ГВС	27.01.17.	113/ТП-3	АО МФО "АИЖК РА"	МКЖД, ул. Комсомольская, 12	900,772			18 мес., до 27.07.18.	
							135,116	13.02.17.			
							450,386	27.04.17.	затраты на создание т/сетей несут самостоятельную	"."	СОГЛАШЕНИЕ от 25.08.17 о внесении изм. В ДОГОВОР
							315,270	в теч. 15дн. после подписания подкл.		"."	ИСПОЛНЕН Акты от 28 сентября 2017. Справка о вып ТУ №914 от 08.08.2019.
		отопление					2499,537			18 мес., до 13.10.18.	ИСПОЛНЕН Акты №1 и №2 от 08.08.2019.
		ГВС					374,931	28.04.17.	оплачено 16.05.17	со дня оплаты срок до 16.11.18.	Разработана ПСД, август 17 ООО "Горно-Алтайскпроект" шифр 8-11-17 (без НДС 78 800)
6.	Кот. 13		13.04.17.	334/К13	ООО "СУ-1"	МКЖД, ул. Улагашева, 12	1249,768	12.07.17.	оплачено 01.10.2018.		ПСД (Лох.м. 1198,26 т.руб.). Начато строительство дома (нулевой цикл). Направлено письмо №235 от 19.03.2018 в СУ-1 о предельной дате начала и окончания стро-ва наруж т/сетей и оплате 50% суммы по договору. Направлено повторное письмо № 468 от 10.05.18г. Готовятся документы на закупку работ в сентябре 2018. Закупку выиграло СУ-1 12.09.18. - заключен договор на строительство. Оплачен второй этап: Платёжное поручение №002411 от 01.10.2018.
							874,838	в теч. 15дн. после подписания подкл.	оплачено 27.12.2019.		Теплосеть построена дек. 18. Акт выполненных работ на сумму 1 076 586 рублей (СМР - 912 361 руб. НДС - 164 225 руб). Возмещение затрат на коррект ПСД 82 600 руб. Ведутся работы по строительству внутренней системы отопления здания. Установлены теплосчётчики. ИСПОЛНЕН 08.08.19. Акты №1 и №2 от 08.08.2019. Оплачен третий этап: 580,174 т.руб 18.03.19 и 337,029 т. руб 27.12.19.
7.	Кот. 17	отопление	28.04.17.	400/К17	Цивис А. В.	Здание кот. № 8 (бывш угольн.), пер. Технологический, 6/2	0,550	13.05.17.	оплачено 04.05.17	18 мес., до 28.10.18.	ИСПОЛНЕН со стороны Исполнителя. (Акт об оказанных услугах от 17.07.2017)
9.	Кот. 13	Подключ. к системе отопл. И ГВС	13.09.17.	13/02-848	д/владелец Свечихин С.А.	ИЖД, ул. Улагашева, 1	0,550	26.09.17.	оплачено 13.09.17.	18 мес., до 13.03.19.	Письмо Заявителя ЦИВИС вх.1095 от 10.10.18 о продлении срока действия договора. СОГЛАШЕНИЕ от 11.10.2016 и Длр №400/К17 о продлении срока Договора. Длр 28.10.2019). ИСПОЛНЕН. Акты №1 и №2 от 18.09.2019)
2018 год											

10	Кот. 13	Подключ. к системе отопл. И ГВС	14.09.18.	917/К13 (Условия подключения №917/К13_УП от 14.09.18 - Приложение 1 к Договору)	ООО "Жемчужины Агтав, дир. Кожокар Е. М.	МКОД ул. Панфиловцев, дом 3 с учётом 2-х одинаковых по нагрузкам объектов: 1. Объект №1 - МКОД ул. Панфиловцев, 3 2. Объект №2 - МКОД ул. Панфиловцев, 3/1	Без оплаты в рамках, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №878	18 мес., до 14.03.20.	Заказчику для подписания (вх. Заказчика №25 от 14.09.18 - приняты), ЗАКЛЮЧЕН Договор подключения (сопр. иск №1-П от 24.09.18 (вх. №1031 от 24.09.18)). Ведутся работы по проектированию. ПСД выполнено. Приступили 01.10.2019 к строительству наружных теплосетей. Протокол ТехСов по стрТС от 04.10.19. Наружная теплосеть построена к Объекту №1. ПОДКЛЮЧЕН Объект №1. Акты №1 и №2 от 28.11.2019г. Изменился адрес Объекта №2 - стал ул. Панфиловцев, дом 7 и изменилась нагрузка в сторону увеличения. Выданы Сведения № 344 от 21.04.2020 об условиях при которых возможно подключение Объекта №2. Направлено письмо Главе администрации города №345 от 21.04.2020 о принятии мер по недопущению увеличения предельных нагрузок, обозначенных проектом застройки микрорайона. В настоящее время ведутся работы по корректировке проекта планировки территории (квартал 7а) и межевания. Ведутся работы по строительству зданий Объекта №2 и прокладке теплотрассы. Получены новые ТУ № 222/К13 от 07.03.23 на прокладку наружной теплотрассы с корректировкой проекта из-за увеличения нагрузки Объекта №2 (ул. панфиловцев, 7 -3 блока).
----	---------	---------------------------------	-----------	---	--	--	--	-----------------------	---

2019 год

11	Кот. 10	Подключ. к системе отопл. И ГВС	21.03.19.	313/К10 (Технические условия №639/К4 от 14.06.19 - Приложение 1 к Договору)	ООО "СК "Жилище", дир. Сидоренко Е. С., (ЗАЯВКА от 21.03.2018 №1)	МКОД ул. Заринская, дом 26	Без оплаты в рамках, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №878	18 мес., до 21.09.20.	Договор направили письмом от 21.03.19. Иск №2019-00001 от 21.03.19 - приняты меры. ЗАКЛЮЧЕН Договор подключения (подписан со стороны Заявителя 28.03.2019). Ведутся работы по проектированию. Выдано письмо №399 от 26.05.20 о устранении замечаний по проекту наружных теплосетей Протокол ТехСовещания по строит наруж сетей от 11.08.20 - корректировка диаметров из-за Заринской, 24. ПСД опроектирована. Завершено строительство теплотрассы, с отклонением от проекта. Работы будут завершены в 2021 году, согласно гарантийного письма № 31 от 27.10.2020 (вх. № 1009 от 29.10.2020). ПОДКЛЮЧЕН, Акты №1 и №2 от 30.10.2020.		
12	Кот. 4	Подключ. к системе отопления	16.08.19.	811/К4 (условия подключения №811/К4-УП от 16.09.19 - Приложение 1 к Договору)	Мордавинов В.П., (ЗАЯВКА от 07.08.2019 № 6/н)	Магазин ул. Ленина, 13	Без оплаты в рамках, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №878	18 мес., до 16.02.21.	Договор подписан на месте лично Заявителем). ЗАКЛЮЧЕН Договор подключения (подписан со стороны Заявителя 16.08.2019). Ведутся работы по проектированию и строительству. Наружные теплотрассы построены. Ведётся строительство Объекта. Переключенные сети оформлены на кадастр и переданы в собственность предприятия. Исполнен. Акты №1 и №2 от 15.10.2020.		
13	Кот. 14	Подключ. к системе отопл.	13.09.19.	13.09.2019 (технические условия подключения №824/К14 от 26.08.19 - Приложение 1 к Договору)	д/владелец Разгоньева Людмила Васильевна (ЗАЯВКА от 11.09.2019 № 6/н)	ИЖД ул.Островского, 37	оплачено 0.550	28.09.19.	16.09.19.	13.03.21.	Т.сеть монтируется Заявителем с 13.09.2019. Исполнен Акты №1 и №2 25.10.19 Т.сеть разработана, согласована. Завершено владельца теплотрассы на точку подключения получено. Т.сеть монтируется Заявителем с 24.09.2019, сделаны только врезки в точке подключения. Монтаж теплотрассы заморожен 28.08.2020. Поступило письмо № 3078710 от 15.03.21 от ЗАЯВИТЕЛЯ ООО "Мария-Ра" А.Ф. Ракшина о РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА. Направлен ОТВЕТ № 393 от 23.03.2021 о расторжении ДОГОВОРА теплоснабжения
14	Кот. 25	Подключ. к системе отопл.	13.09.19.	25/01-451 от 13.09.2019 (технические условия подключения №451/К25 от 19.06.19 - Приложение 1 к Договору)	ООО "Мария-Ра" А.Ф. Ракшин т. 8-923-654-0093 (ЗАЯВКА б/н и б/д (Вх. от 12.09.2019 №925)	Продовольственный магазин "Мария-Ра"	оплачено 0.550	28.09.19.	24.09.19.	13.03.21.	Т.сеть монтируется Заявителем с 13.09.2019. Исполнен Акты №1 и №2 25.10.19 Т.сеть разработана, согласована. Завершено владельца теплотрассы на точку подключения получено. Т.сеть монтируется Заявителем с 24.09.2019, сделаны только врезки в точке подключения. Монтаж теплотрассы заморожен 28.08.2020. Поступило письмо № 3078710 от 15.03.21 от ЗАЯВИТЕЛЯ ООО "Мария-Ра" А.Ф. Ракшина о РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА. Направлен ОТВЕТ № 393 от 23.03.2021 о расторжении ДОГОВОРА теплоснабжения

2020 год

15	Кот.5	Подключ. к системе отопл. И ГВС	27.02.2020	05/01-694 от 27.02.2020 (технические условия подключения №694/К5 от 27.02.20 - Приложение 1 к Договору)	Физическое лицо Кулешов Сергей Николаевич (8-905-084-59-54) e-mail: awalgang_2006@mail.ru (ЗАЯВКА эл. почтой через интернет-приёмную на сайте предприятия б/н от 25.02.20 (Вх. от 25.02.2020 №204)	МКОД со встроенными административными помещениями, расположенный по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Панфиловцев, 15	Без оплаты, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №878	18 мес., до 27.08.21.	27.02.2020 в 9-30 Электронной почтой Кулешову С.Н. направлено сопроводительное письмо №211 от 27.02.2020 и экземпляр Договора (подписанный со стороны АО "Горно-Алтайское ЖКО") о подключении, на подпись. Договор № 05/01-694 от 27.02.2020 подписан со стороны Кулешова и через интернет-приёмную на сайте предприятия автарашии АО "Горно-Алтайское ЖКО" 27.02.2020 в 13-19.. Оригиналы Договора впоследствии, 20 марта 2020, подписаны Кулешовым С.Н. лично в свой приезд в Горно-Алтайск. Заявитель приступил к строительству теплотрассы в июле 2020. Участок надземной теплотрассы смонтирован в 2020 году. Заключено Дополнение от 11 августа 2021 года о продлении срока действия Договора до 28.07.2022 года. Завершены работы по строительству наружной тепловой сети. Производится корректировка проекта по монтажу внутренней системы отопления и ГВС здания Объекта. Исполнены Акты №1 и №2 09.11.21
16	Кот. 7 и 12	Подключ. к системе Отопления и ГВС	08.06.2020	07/01-459 от 08.06.2020 (технические условия подключения № 459/К7 от 08.06.20 - Приложение 1 к Договору)	ООО "Строй-Индустрия" Генеральный директор В.П. Пулышев т. 8-906-970-03-78 (ЗАЯВКА № 44 от 03.06.20 (Вх.№ 518 от 05.06.2020)	Гостиница на 30 номеров, по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. В.И.Чапынова, 5"	Без оплаты, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №878	18 мес., до 08.12.21.	Заявителем 08.06.2020 выдан Заявителю для подписания проект Договора № 07/01-459 и Условия подключения № 459/К7-УП. ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР ТехПрис № 07/01-459 от 08.06.2020 (подписан Заявителем 09.06.2020). Без оплаты в рамках, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №878. Заявитель приступил к проектированию. 25.01.2021 выданы Заявителю данные для определения возможности подключения увеличенной нагрузки по ГВС от Кот 12 - о.126333 Г/л/ч. Получено от ООО "Строй-Индустрия" Уведомление о расторжении договора № б/н от 04.03.22 (вх.303 от 05.03.2022).

17	Кот. 4	Подключ. к системе отопл.	31.08.20.	4/01-655 от 31.08.2020 (технические условия подключения № 542/К4 от 09.07.20 - Приложение 1 к Договору)	д/владелец Жданова Наталия Александровна ЗАЯВКА от 31.08.2020 № 6/н (вх. №738 от 31.08.2020)	ИЖД, ул.Мичурина, 13	Без оплаты, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 03.03.22.	ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР ТехПрис № 4/01-655 от 31.08.2020 (подписан Заявителем 31.08.2020). Без оплаты в рамках, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787. Заявитель выполнил проект наружных теплосетей и приступил к монтажу тепловых сетей с 31.08.2020. Исполнен Акты №1 и №2 07.10.20		
18	Кот. 11	Подключ. к системе отопл.	01.09.20.	11/01-664 от 01.09.2020 (технические условия подключения № 390/К11 от 25.05.20 - Приложение 1 к Договору)	д/владелец Попатин Андрей Викторович ЗАЯВКА от 01.09.2020 № 6/н (вх. №741 от 01.09.2020)	ИЖД, ул.Ленина, 203	Без оплаты, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 01.03.22.	ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР ТехПрис № 11/01-664 от 01.09.2020 (подписан Заявителем 01.09.2020). Без оплаты в рамках, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787. Заявитель приступил к монтажу тепловых сетей с 01.09.2020. Исполнен Акты №1 и №2 08.10.20		
19	ЦТП №7 (МС)	Подключ. к системе отопл.	01.09.20.	МС/01-865 от 01.09.2020 (технические условия подключения № 639/МС от 20.06.20 (с изменениями) - Приложение 1 к Договору)	Собственник здания Тарабрин Евгений Анатольевич ЗАЯВКА от 01.09.2020 № 6/н (вх. №743 от 01.09.2020)	Административное здание, ул.Алтайская, 20/1	Без оплаты, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 01.03.22.	от 01.09.2020 (подписан Заявителем 01.09.2020). Без оплаты в рамках, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787. Заявитель выполнил проект наружных теплосетей и приступил к монтажу тепловых сетей с 01.09.2020. Исполнен Акты №1 и №2 08.10.20		
20	Кот №15	Подключ. к системе отопл.	04.09.20.	15/01-669 от 04.09.2020 (технические условия подключения № 334/К15 от 13.04.20 (с изменениями) - Приложение 1 к Договору)	Собственник здания АУЗ РА "РСЦТ ЗАЯВКА от 04.09.2020 № 477 (вх. №753 от 04.09.2020)	Гараж, ул.Социалистическая, 19	Без оплаты, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 04.03.22.	от 04.09.2020 (подписан Заявителем 07.09.2020). Без оплаты в рамках, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787. Заявитель выполнил проект наружных теплосетей и приступил к монтажу тепловых сетей с 07.09.2020. Исполнен Акты №1 и №2 13.10.20		
21	Кот №25	Подключ. к системе отопл.	22.12.2020	1201/К25	Собственник земельного участка МУП "Горно-Алтайское РСУ" ЗАЯВКА от 11.09.2020 № 102 (вх. № 799 от 14.09.2020)	МКОД пер. Театральный, 3	4054171,23	оплачено 4 054 171,23 рубля	18 мес., до 22.06.22.	исполнение работ по монтажу тепловых сетей. Выполнены расчеты индивидуальной платы за подключение и направлены в Комитет по тарифам (заявка № 709 от 22.09.2020, вх. б/н от 23.09.20) для утверждения. Плата не утверждена, РЭК требует сделать проект и локальную смету. Размещена заявка №936 от 26.10.2020 в ООО "Горно-Алтайскпроект" на выполнение ПСД на наружные теплосети к Объекту. Получено предварительное согласие на сервитут при прохождении теплотрассы к Объекту по территории ГАГУ.	
							608125,68	07.01.21.	оплачено 2 635 211,30 рубля 04.06.21		РАЗРАБОТАНО ПСД, получено 17.11.2020.
							2027085,62	22.03.21.			Выполнен НОВЫЙ расчет платы за подключение и направлен в Комитет по тарифам письмом № 978 от 20.11.20 на утверждение (вх. б/н от 20.11.20).
							1418959,93	в теч. 15дн. после подпис акта подкл.	оплачено 1 418 959,93 рубля 22.10.21		Плата за подключение утверждена ПРИКАЗ Комитета по тарифам от 09.12.2020 № 38/9 (получен 22.12.2020) Письмом № 1201 от 22.12.2020 (получено Заявителем 22.12.2020) выданы Заявителю для подписания Договора № 1201/К25 от 22.12.2020 и Условия подключения №1201/К25-УП
22	МС	Подключ. к системе отопл.	УКС РА ОТКАЗАЛСЯ от Подписания	1202/МС	Аренда земельного участка КУ РА "УКС РА" ЗАЯВКА от 18.11.2020 № 1028 (вх. № 1107 от 26.11.2020)	"Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске" (ул. Алтайская, 40).	3880351,20			подключения № 996/МС-УП, от 26.11.20. Разработана ПСД (Рабочий проект на замену участка трассы от Т8 до П2). Выполнен расчет индивидуальной платы за подключение и направлен в Комитет по тарифам письмом №1003 от 27.11.20 на утверждение (вх. б/н от 27.11.20). Индивидуальная плата утверждена ПРИКАЗ Комитета по тарифам от 18.12.2020 № 41/13 (получен 22.12.2020) Письмом № 1202 от 22.12.2020 (получено Заявителем 22.12.2020) выданы Заявителю для подписания 2-а Договора № 1202/МС от 22.12.2020 и Условия подключения № 1202/МС-УП КОНТРОЛЬ 30 ДНЕЙ до 22.01.2021	
							582052,68			ПОЛУЧЕН ответ от УКС РА №59 от 22.01.2021 (вх. № 94 от 22.01.21) с отказом от подписания Договора, в связи с отсутствием лимитов на строительство Объекта. Договора не возвращены.	
							1940175,60			Заявка и ДОГОВОР АНнулированы. Направлено письмо в УКС РА № 75 от 22.01.2021 (вх. 26.01.2021).	
							1358122,92				

Начальник ПТО Дубоделов В.В.