

РЕЕСТР
договоров на подключение
к теплосетям АО "Горно-Алтайское ЖКХ"

30.09.23.

№№ п/п	Источник тепла	Вид услуг	Дата заключения договора	Номер договора	Заказчик	Наименование, адрес подключаемого объекта	Плата за подключение (с НДС)			Срок действия договора	Примечание
							Сумма тыс. руб.	Срок оплаты	Информация об оплате		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2016 год											
1.	Кот. 11	Подключ.к системе отопл.	05.09.16.	11/01-786	д/владелица Погодина Г. М.	ИЖД, ул.Чапаева, 190/1	0,550	20.09.16.	оплачено 08.09.16.	18 мес., до 05.03.18.	Исполнен 28.08.17 Акт от 28.08.17.
2.	Кот. 10	Подключ.к системе отопл.	08.09.16.	10/01-799	впаделец зем./уч. Майжегишев Э. Ю.	Офисное здание, ул.Поселковая, 1/3	0,550	23.09.16.	оплачено 09.09.16.	18 мес., до 08.03.18.	Исполнен 25.09.16. Акт от 25.09.16.
3.	Кот. 11	Подключ.к системе отопл.	06.10.16.	11/02-905	ООО "Сибпромгаз"	Торгово-офисное здание ул.Ленина, 199/4	0,550	21.10.16.	оплачено 09.09.16.	18 мес., до 06.04.18.	Исполнен Акт 03.04.17
4.	кот. 4	Подключ.к системе отопл.	09.11.16.	4/01-1006	Собственник Мордвинов В.П.	ул.Чорос-Гуркина, 9: •Здание 1 - терминал	0,550	24.11.16.	оплачено 09.11.16.	18 мес., до 09.05.18.	Исполнен. Зд.1 подключено Акт от 21.11.16.
		Подключ. к системе отопл.				•Здание 2 - 2-кв. 2-эт. ЖД					0,550
2017 год											
5.	ТП-3	Подключ.к системе отопл.,	27.01.17.	113/ТП-3	АО МФО "АИЖК РА"	МКЖД, ул.Комсомольская,12	900,772			18 мес., до 27.07.18.	
		подключ. к системе ГВС					135,116	13.02.17.			
							450,386	27.04.17.	затраты на создание т/сетей несут самостоятельн о	"_"	СОГЛАШЕНИЕ от 25.08.17 о внесении изм. В ДОГОВОР
							315,270	в теч.15дн. после подпис.акта подкл.		"_"	ИСПОЛНЕН Акты от 28 сентября 2017. Справка о вып ТУ №914 от 29.09.17
6.	Кот. 13	отопление	13.04.17.	334/К13	ООО "СУ-1"	МКЖД, ул. Улагашева, 12	2499,537			18 мес., до 13.10.18.	ИСПОЛНЕН Акты №1 и №2 от 08.08.2019.
		ГВС					374,931	28.04.17.	оплачено 16.05.17	со дня оплаты срок до 16.11.18.	Разработана ПСД, август 17 ООО "Горно-Алтайскпроект" шифр 8-11-17 (без НДС 78 800)
							1249,768	12.07.17.	оплачено 01.10.2018.		ПСД (Лок.см. 1198,26 т.руб.). Начато строительство дома (нулевой цикл). Направлено письмо №235 от 19.03.2018 в СУ-1 о предлагаемой дате начала и окончания стр-ва наруж т/сетей и оплате 50% суммы по договору. Направлено повторное письмо № 468 от 10.05.18г. Готовятся документы на закупку работ в сентябре 2018. Закупку выиграло СУ-1 12.09.18. - заключён договор на строительство. Оплачен второй этап: Платёжное поручение №002411 от 01.10.2018.

										Теплосеть построена дек. 18. Акт выполненных работ на сумму 1 076 586 рублей (СМР - 912 361 руб; НДС - 164 225 руб). Возмещение затрат на коррект ПСД 82 600 руб. Ведутся работы по строительству внутренней системы отопления здания.. Установлены теплосчётчики. ИСПОЛНЕН 08.08.19. Акты №1 и №2 от 08.08.2019. Оплачен третий этап: 580,174 т.руб 18.03.19 и 337,029 т. руб 27.12.19.
						874,838	в теч.15дн. после подпис.акта подкл.	оплачено 27.12.2019.		
7.	Кот. 17	отопление	28.04.17.	400/К17	Цивис А. В.					ИСПОЛНЕН со стороны Исполнителя. (Акт об оказанных услугах от 17.07.2017) Письмо Заявителя ЦИВИС вх.1095 от 10.10.18 о продлении срока действия договора. СОГЛАШЕНИЕ от 11.10.2018 к Дог №400/К17 о продлении срока Договора. (до 28.10.2019). ИСПОЛНЕН. Акты №1 и №2 от 18.09.2019)
					Здание кот. № 8 (бывш.угольн.), пер.Технологический, 6/2	0,550	13.05.17.	оплачено 04.05.17	18 мес., до 28.10.18.	
9.	Кот. 13	Подключ.к системе отопл. И ГВС	13.09.17.	13/02-848	д/владелец Свечихин С.А.					
					ИЖД, ул.Улагашева, 1	0,550	26.09.17.	оплачено 13.09.17.	18 мес., до 13.03.19.	Исполнен Акты от 15.09.17.
2018 год										
										<p>Договор направлен письмом от 14.09.18. исх.№917 Заказчику для подписания (вх. Заказчика №25 от 14.09.18 - приняли). ЗАКЛЮЧЁН Договор подключения (сопр исх.№1-П от 24.09.18 (вх.№1031 от 24.09.18)). Ведутся работы по проектированию. ПСД выполнено. Приступили 01.10.2019 к строительству наружных теплосетей. Протокол ТехСов по стрТС от 04.10.19. Наружная теплосеть построена к Объекту №1.</p> <p>ПОДКЛЮЧЁН ОБЪЕКТ №1. Акты №1 и №2 от 29.11.2019г.</p> <p>Изменился адрес Объекта №2, стал ул. Панфиловце, дом 7 и изменилась нагрузка в сторону увеличения. Выданы Сведения № 344 от 21.04.2020 об условиях при которых возможно подключение Объекта №2</p> <p>Направлено письмо Главе администрации города №345 от 21.04.2020 о принятии мер по недопущению увеличения предельных нагрузок, обозначенных проектом застройки микрорайона.</p> <p>В настоящее время ведутся работы по корректировке проекта планировки территории (квартал 7га) и межевания.</p> <p>Ведутся работы по строительству зданий Объекта №2. и прокладке теплосети. Получили новые ТУ № 222/К13 от 07.03.23 на прокладку</p>

10	Кот. 13	Подключ. к системе отопл. И ГВС	14.09.18.	917/К13 (Условия подключения №917/К13_УП от 14.09.18 - Приложение 1 к Договору)	ООО "Жемчужины Алтая, дир. Кожокар Е. М.	МКЖД ул. Панфиловцев, дом 3 учётom 2-х одинаковых по нагрузкам объектов: 1. Объект №1 - МКЖД ул. Панфиловцев, 3 2. Объект №2 - МКЖД ул. Панфиловцев, 3/1	Без оплаты в рамках, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 14.03.20.	наружной теплосети с корректировкой проекта из-за увеличения нагрузки Объекта №2 (ул. Панфиловцев, 7 - 3 блока). Теплосеть строится без договора техприсоединения. Получено от Заявителя гарантийное письмо №54 от 04.07.2023 о постановке на кадастровый учёт и передачу в собственность ГАЖКХ построенной теплосети. Теплосеть к Объекту №2 продолжает строиться без заключения договора о техприсоединении. ПОДКЛЮЧЁН Объект №2 (МКЖД ул. Панфиловцев, 7). Акты №1 и №2 от 10.07.2023г.и СПРАВКА №668 от 13.07.2023 о соответствии техническим условиям .	
2019 год										
11	Кот. 10	Подключ. к системе отопл. И ГВС	21.03.19.	313/К10 (Технические условия №639/К4 от 14.06.19 - Приложение 1 к Договору)	ООО "СК "Жилище"", дир. Сидоренко Е. С., (ЗАЯВКА от 21.03.2018 №1)	МКЖД ул. Заринская, дом 26	Без оплаты в рамках, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 21.09.20.	Договор направлен письмом от 21.03.19. исх.№313 Заказчику для подписания (вх. Заказчика от 21.03.19 - приняли лично). ЗАКЛЮЧЁН Договор подключения (подписан со стороны Заявителя 28.03.2019). Ведутся работы по проектированию. Выдано письмо №399 от 26.05.20 о устранении замечаний по проекту наружных теплосетей Протокол ТехСовещания по строит наруж сетей от 11.08.20 - корректировка диаметров из-за Заринской, 24. ПСД откорректирована. Завершено строительство теплосети, с отклонением от проекта. Работы будут завершены в 2021 году , согласно гарантийного письма № 31 от 27.10.2020 (вх. № 1009 от 29.10.2020). ПОДКЛЮЧЁН, Акты №1 и №2 от 30.10.2020.	
12	Кот. 4	Подключ. к системе отопления	16.08.19.	811/К4 (Условия подключения №811/К4-УП от 16.09.19 - Приложение 1 к Договору)	Мордвинов В.П., (ЗАЯВКА от 07.08.2019 № 6/н)	Магазин ул. Ленина, 13	Без оплаты в рамках, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 16.02.21.	Договор подписан на месте лично Заявителем). ЗАКЛЮЧЁН Договор подключения (подписан со стороны Заявителя 16.08.2019). Ведутся работы по проектированию и строительству. Наружные теплосети построены. Ведётся строительство Объекта. Переложенные сети оформлены на кадастр и переданы в собственность предприятия. Исполнен. Акты №1 и №2 от 15.10.2020.	
13	Кот. 14	Подключ. к системе отопл.	13.09.19.	14/01-824 от 13.09.2019 (технические условия подключения №824/К14 от 26.08.19 - Приложение 1 к Договору)	д/владелец Разгоняева Людмила Васильевна (ЗАЯВКА от 11.09.2019 № 6/н)	ИЖД, ул.Островского, 37	0,550 28.09.19.	оплачено 16.09.19.	18 мес., до 13.03.21.	Т/сеть монтируется Заявителем с 13.09.2019. Исполнен Акты №1 и №2 25.10.19
14	Кот. 25	Подключ. к системе отопл.	13.09.19.	25/01-451 от 13.09.2019 (технические условия подключения №451/К25 от 19.06.19 - Приложение 1 к Договору)	ООО "Мария-Ра" А.Ф. Ракшин т. 8-923-654-0093 (ЗАЯВКА б/н и б/д (Вх. от 12.09.2019 №925)	Продовольственный магазин "Мария-Ра"	0,550 28.09.19.	оплачено 24.09.19.	18 мес., до 13.03.21.	ПСД разработано, согласовано. Разрешение владельца теплосети на точку подключения получено. Т/сеть монтируется Заявителем с 24.09.2019, сделаны только врезки в точке подключения. Монтаж теплосети заморожен 28.08.2020. Поступило письмо № 3078710 от 15.03.21 от ЗАЯВИТЕЛЯ ООО "Мария-Ра" А.Ф. Ракшина о РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА. Направлен ОТВЕТ № 393 от 23.03.2021 о расторжении ДОГОВОРА техприсоединения № 25/01-451 от 13.09.2019. ДОГОВОР РАСТОРГНУТ 23.03.2021
2020 год										

15	Кот.5	Подключ.к системе отопл. И ГВС	27.02.2020	05/01-694 от 27.02.2020 (технические условия подключения №694/К5 от 27.02.20 - Приложение 1 к Договору)	Физическое лицо Кулешов Сергей Николаевич (8-905-084-59-54) e-mail: awangarg_2006@mail.ru (ЗАЯВКА эл. почтой через интернет-приёмную на сайте предприятия б/н от 25.02.20 (Вх. от 25.02.2020 №204)	МКЖД со встроенными административными помещениями, расположенный по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Панфиловцев, 15	Без оплаты, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 27.08.21.	<p>ПСД разработано, согласовано. 27.02.2020 в 9=30 Электронной почтой Кулешову С.Н. направлено сопроводительное письмо №211 от 27.02.2020 и экземпляр Договора (подписанный со стороны АО "Горно-Алтайское ЖКХ") о подключении, на подпись. Договор № 05/01-694 от 27.02.2020 подписан со стороны Кулешова и через интернет-приёмную на сайте предприятия возвращён АО "Горно-Алтайское ЖКХ" 27.02.2020 в 13=19.</p> <p>Оригиналы Договора впоследствии, 20 марта 2020, подписаны Кулешовым С.Н. лично в свой приезд в Горно-Алтайск. Заявитель приступил к строительству теплосети в июле 2020г. Участок надземной теплосети смонтирован в 2020 году. Заключено Допоголашение от 11 августа 2021 года о продлении срока действия Договора до 28.07.2022 года. Завершены работы по строительству наружной тепловой сети. Производится корректировка проекта по монтажу внутренней системы отопления и ГВС здания Объекта.</p> <p>Исполнены Акты №1 и №2 09.11.21</p>
16	Кот. 7 и 12	Подключ.к системе Отопления и ГВС	08.06.2020	07/01-459 от 08.06.2020 (технические условия подключения № 459/К7 от 08.06.20 - Приложение 1 к Договору)	ООО "Строй-Индустрия" Генеральный директор В.П. Пупышев т. 8-906-970-03-78 (ЗАЯВКА № 44 от 03.06.20 (Вх.№ 518 от 05.06.2020)	Гостиница на 30 номеров, по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. В.И.Чапыгина, 5"	Без оплаты, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 08.12.21.	<p>Письмом № 459 от 08.06.2020 (получено Заявителем 08.06.2020) выдан Заявителю для подписания проект Договора № 07/01-459 и Условия подключения № 459/К7-УП ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР ТехПрис № 07/01-459 от 08.06.2020 (подписан Заявителем 09.06.2020). Без оплаты в рамках, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения с системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787. Заявитель приступил к проектированию.</p> <p>25.01.2021 выданы Заявителю данные для определения возможности подключения увеличенной нагрузки по ГВС от Кот 12 - о,126333 Гкал/ч.</p> <p>Получено от ООО "Строй-Индустрия" Уведомление о расторжении договора № б/н от 04.03.22 (вх.303 от 05.03.2022).</p> <p>Письмом №300 от 05.03.2022 ДОГОВОР ТехПрис № 07/01-459 от 08.06.2020 прекратил действие.</p>
17	Кот. 4	Подключ.к системе отопл.	31.08.20.	4/01-655 от 31.08.2020 (технические условия подключения № 542/К4 от 09.07.20 - Приложение 1 к Договору)	д/владелец Жданова Наталья Александровна ЗАЯВКА от 31.08.2020 № б/н (вх. №738 от 31.08.2020)	ИЖД, ул.Мичурина, 13	Без оплаты, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 03.03.22.	<p>ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР ТехПрис № 4/01-655 от 31.08.2020 (подписан Заявителем 31.08.2020). Без оплаты в рамках, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения с системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787. Заявитель выполнил проект наружных теплосетей и приступил к монтажу тепловых сетей с 31.08.2020.</p> <p>Исполнен Акты №1 и №2 07.10.20</p>
18	Кот. 11	Подключ.к системе отопл.	01.09.20.	11/01-664 от 01.09.2020 (технические условия подключения № 390/К11 от 25.05.20 - Приложение 1 к Договору)	д/владелец Лопатин Андрей Викторович ЗАЯВКА от 01.09.2020 № б/н (вх. №741 от 01.09.2020)	ИЖД, ул.Ленина, 203	Без оплаты, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 01.03.22.	<p>ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР ТехПрис № 11/01-664 от 01.09.2020 (подписан Заявителем 01.09.2020). Без оплаты в рамках, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения с системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787. Заявитель приступил к монтажу тепловых сетей с 01.09.2020.</p> <p>Исполнен Акты №1 и №2 08.10.20</p>

19	ЦТП №7 (МС)	Подключ.к системе отопл.	01.09.20.	МС/01-665 от 01.09.2020 (технические условия подключения № 639/МС от 20.06.20 с изменениями) - Приложение 1 к Договору)	Собственник здания Тарабрин Евгений Анатольевич ЗАЯВКА от 01.09.2020 № б/н (вх. №743 от 01.09.2020)	Административное здание, ул.Алтайская, 20/1	Без оплаты, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787		18 мес., до 01.03.22.	ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР ТехПрис № МС/01-665 от 01.09.2020 (подписан Заявителем 01.09.2020). Без оплаты в рамках, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787. Заявитель выполнил проект наружных теплосетей и приступил к монтажу тепловых сетей с 31.08.2020. Исполнен Акты №1 и №2 08.10.20		
20	Кот №15	Подключ.к системе отопл.	04.09.20.	15/01-669 от 04.09.2020 (технические условия подключения № 334/К15 от 13.04.20 с изменениями) - Приложение 1 к Договору)	Собственник здания АУЗ РА "РСР" ЗАЯВКА от 04.09.2020 № 477 (вх. №753 от 04.09.2020)	Гараж, ул.Социалистическая, 19	Без оплаты, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787		18 мес., до 04.03.22.	ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР ТехПрис № 15/01-669 от 04.09.2020 (подписан Заявителем 07.09.2020). Без оплаты в рамках, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787. Заявитель выполнил проект наружных теплосетей и приступил к монтажу тепловых сетей с 07.09.2020. Исполнен Акты №1 и №2 13.10.20		
21	Кот №25	Подключ.к системе отопл.	22.12.2020	1201/К25	Собственник земельного участка МУП "Горно-Алтайское РСУ" ЗАЯВКА от 11.09.2020 № 102 (вх. № 799 от 14.09.2020)	МКЖД пер. Театральный, 3	4054171,23		оплачено 4 054 171,23 рубля	18 мес., до 22.06.22.	По плате за подключение: Выполнены расчёты индивидуальной платы за подключение и направлены в Комитет по тарифам (заявка № 709 от 22.09.2020, вх. б/н от 23.09.20) для утверждения. Плата не утверждена, РЭК требует сделать проект и локальную смету. Размещена заявка №936 от 26.10.2020 в ООО "Горно-Алтайскпроект" на выполнение ПСД на наружные теплосети к Объекту. Получено предварительное согласие на сервитут при прохождении теплосети к Объекту по территории ГАГУ. РАЗРАБОТАНО ПСД, получено 17.11.2020. Выполнен НОВЫЙ расчёт платы за подключение и направлен в Комитет по тарифам письмом № 978 от 20.11.20 на утверждение (вх.б/н от 20.11.20). Плата за подключение утверждена ПРИКАЗ Комитета по тарифам от 09.12.2020 № 38/9 (получен 22.12.2020) Письмом № 1201 от 22.12.2020 (получено Заявителем 22.12.2020) выданы Заявителю для подписания Договора № 1201/К25 от 22.12.2020 и Условия подключения №1201/К25-УП ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР ТехПрис № 1201/К25 от 22.12.2020 (подписан Заявителем 22.12.2020). Пороизводятся работы по строительству наружной теплосети. Исполнены Акты №1 и №2 19.10.21	
							608125,68	07.01.21.	оплачено 2 635 211,30 рубля 04.06.21			
							2027085,62	22.03.21.				
							1418959,93	в теч.15дн. после подпис.акта подкл.	оплачено 1 418 959,93 рубля 22.10..21			

22	МС	Подключ. к системе отопл.	УКС РА ОТКАЗАЛСЯ от Подписания	1202/МС	Аренда земельного участка КУ РА "УКС РА" ЗАЯВКА от 18.11.2020 № 1028 (вх. № 1107 от 26.11.2020)	"Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске" (ул. Алтайская, 40).	3880351,20				Выданы Технические Условия подключения № 996/МС-УП от 26.11.20. Разработана ПСД (Рабочий проект на замену участка т/сети от Т8 до П2). Выполнен расчёт индивидуальной платы за подключение и направлен в Комитет по тарифам письмом №1003 от 27.11.20 на утверждение (вх.б/н от 27.11.20). Индивидуальная плата утверждена ПРИКАЗ Комитета по тарифам от 18.12.2020 № 41/13 (получен 22.12.2020) Письмом № 1202 от 22.12.2020 (получено Заявителем 22.12.2020) выданы Заявителю для подписания 2-а Договора № 1202/МС от 22.12.2020 и Условия подключения № 1202/МС-УП КОНТРОЛЬ 30 ДНЕЙ до 22.01.2021 заключения договора.
							582052,68				ПОЛУЧЕН ответ от УКС РА №59 от 22.01.2021 (вх.№ 94 от 22.01.21) с отказом от подписания Договора, в связи с отсутствием лимитов на строительство Объекта. Договора не возвращены.
							1940175,60				Заявка и ДОГОВОР АННУЛИРОВАНЫ. Направлено письмо в УКС РА № 75 от 22.01.2021 (вх. 26.01.2021).
							1358122,92				
2021											
				165/К10 от 17.02.2021 (технические условия подключения № 165/К10 от 17.02.21 - Приложение 1 к Договору)			По ТЕПЛОСЕТЯМ: с ООО СЗ СК "Жилище" без оплаты, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 17.07.22.			Письмом № 165 от 17.02.2021 (получено 17.02.2021) выдан ООО СЗ СК "Жилище" для подписания Договор № 165/К10 (ПО ТЕПЛОСЕТЯМ) и Условия подключения № 165/К10-УП ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР ТехПрис № 165/К10 от 17.02.2021 (подписан Заявителем 18.02.2021). Без оплаты, строит теплосеть Заказчик, в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787. Разработан проект. Завершена прокладка наружной теплосети от ТК-22 до фундамента дома.. Гарантийное письмо б/н от 30.11.21 об оформлении на кадастр теплосети и передачу в собственность теплоснабжающей организации наружных теплосетей. Выдан АКТ №1 о готовности сетей 25.12.2021. Получено разрешение на пусконаладочные работы и комплексное опробование. Выдан Акт №2 подключения от 27.12.2021. ПОДКЛЮЧЕН 28.12.2021.

23	Кот. 10	Подключ. к системе Отопления и ГВС		ООО "СК "Жилище", дир. Сидоренко Е. С., т. 8-913-999-56-71 (ЗАЯВКА № 5 от 08.02.21 (Вх.№ 156 от 09.02.2021)	"Многоквартирный жилой дом по ул. Заринская, 24 в г. Горно-Алтайске"	По КОТЕЛЬНОЙ № 10: По индивидуальной плате за подключение Со СМЕЖНИКОМ ООО "Алтай Энерго" , в рамках пункта 16 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787		Направлена Заявка № 150 от 12.02.2021 (вх. № 61 от 12.02.2021) в ООО "Алтай Энерго" на заключение Договора ТП по индивидуальной плате за реконструкцию ГВС котельной №10. Письмом от ООО "Алтай Энерго" №82 от 12.03.2021 (получено № 291 от 12.03.2021) выдан для подписания проект Договора №005/2021 (ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ГВС КОТЕЛЬНОЙ) - в Дог нет утверждённой РЭК платы за подключение. Письмом № 272 от 17.03.2021 (вх. № 103 от 18.03.2021) Договора (2 экз.) возвращены на доработку в ООО "Алтай Энерго". Письмом от ООО "Алтай Энерго" № 181 от 13.05.2021 (получено № 544 от 13.05.2021) запрошены дополнительные данные для утверждения платы. Письмом № 542 от 20.05.2021 направлена (20.05.21 в 15--26 электронной почтой) в ООО "Алтай Энерго" запрошенная информация. Направлено в ООО "Энерго Алтай" письмо №773 от 10.08.2021 о даче пояснений по заключению Договора техприсоединения, так как на заявление о заключении Договора ответанет. Получен ОТВЕТ от ООО "Энерго Алтай" письмо №317 от 18.08.2021 даёт СОГЛАСИЕ на подключение к котельной № 10 нагрузок МКЖД ул. Заринская, 24 без обременений.	
24	Кот. 3	Подключ. к системе Отопления и ГВС	26.05.2021	03/01-560 от 26.05.2021 (технические условия подключения № 560/К3-УП от 26.05.21 - Приложение 1 к Договору)	ИП Кулешов С.Н. т. 8-905-084-59-54 (ЗАЯВКА № б/н от 18.05.21 (Вх.№ 565 от 18.05.2021)	"Многоквартирный жилой дом по ул. П.Сухова, 6 в г. Горно-Алтайске"	По ТЕПЛОСЕТЯМ: с ИП Кулешов С.Н. без оплаты, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 26.11.22.	Письмом № 560 от 26.05.2021 (получено 28.05.2021) выдан ИП Кулешову С.Н. для подписания Договор № 03/01-560 (ПО ТЕПЛОСЕТЯМ) и Условия подключения № 560/К3-УП ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР ТехПрис № № 03/01-560 от 26.05.2021 (подписан Заявителем 07.06.2021). Без оплаты, строит теплосеть Заказчик, в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787. Разработан проект. Завершена прокладка наружной теплосети до фундамента дома. Выполняется строительство МКЖД с внутренними системами отопления и ГВС. Теплосеть оформляется в собственность. Выданы АКТы №1 и №2 от 28.09.2022. ПОДКЛЮЧЕН 28.09.2022.
25	Кот. 5	Подключ. к системе Отопления и ГВС	11.06.2021	№ 05/01-619 от 11.06.2021 (технические условия подключения № 619/К5-УП от 11.06.21 - Приложение 1 к Договору)	ООО "Улыбка" генеральный директор т.8 (388 22) 2-46-31 (ЗАЯВКА № 7 от 09.06.21 (Вх.№ 664 от 08.06.2021)	"Двухэтажное здание стоматологической клиники "Улыбка", г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 15/2"	Без оплаты, строит теплосеть Заказчик согласно Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787, точка подключения (существующая ТК-25) с установленной запорной арматурой находится на территории земельного участка ООО "Улыбка".	18 мес., до 11.12.22.	Заключён Договор техприсоединения № 05/01-619 от 11.06.2021 (технические условия подключения № 619/К5-УП от 11.06.21 - Приложение 1 к Договору) (подписан Заявителем 11.06.2021). Без оплаты, строит теплосеть Заказчик согласно пункту 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787. Точка подключения (существующая ТК-25) с установленной запорной арматурой находится на его территории. Теплосеть проложена внутри земельного участка стоматологии. В 2018 году выполнены врезки запорной арматуры в тепловой камере на направлении подключаемого здания. Ведётся строительство здания объекта (долгострой). Ведётся строительство теплосети. Теплосеть построена в полном объёме. Оформляется в собственность Заявителя. Исполнены Акт №1 от 11.02.22 и Акт №2 от 21.02.22.. Подключен 21.02.2022.

26	Кот. 4	Подключ. к системе Отопления	08.07.2021	№ 04/01-681 от 08.07.2021 (технические условия подключения № 681/К4-УП от 08.07.21 - Приложение 1 к Договору)	Собственник земельного участка 04:11:020160:139, Физлицо Марабян Арам Арсенович, ЗАЯВКА от 06.07.2021 № 6/н (вх. № 782 от 07.07.2021)	Магазин, по адресу ул. Ленина, 17, г. Горно-Алтайск, Республики Алтай	Без оплаты, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 08.01.23.	Письмом № 682 от 08.07.2021 (получено 08.07.2021 по доверенности) выдан Марабяну А.А. для подписания Договор № 04/01-681 от 08.07.2021 (ПО ТЕПЛОСЕТЯМ) и Условия подключения № 681/К4-УП. ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР ТехПрис № 04/01-681 от 08.07.2021 (подписан Заявителем 08.07.2021). Без оплаты, строит теплосеть Заказчик, в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787.. Разработан проект. Теплосеть построена в полном объеме. Оформляется в собственность. Исполнены Акты №1 и №2 09.11.21 Подключён 09.11.21
27	Кот. 5	Подключ. к системе Отопления и ГВС	14.07.2021	№ 05/02-706 от 14.07.2021 (технические условия подключения № 706/К5-УП от 14.07.21 - Приложение 1 к Договору)	Директор ООО "СУ-1" Котов А.В., ЗАЯВКА от 02.07.2021 № 6/н (вх. № 757 от 02.07.2021)	Строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Протоchnая, 10/1 здание 5	Без оплаты, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 14.01.23.	Письмом № 707 от 14.07.2021 (получено 15.07.2021 нарочно) выдан для подписания Договор № 05/02-706 от 14.07.2021 (ПО ТЕПЛОСЕТЯМ) и Условия подключения № 706/К5-УП. ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР ТехПрис № 05/02-706 от 14.07.2021 (подписан Заявителем 20.07.2021). Без оплаты, строит теплосеть Заказчик, в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787. Разработан проект. Наружная теплосеть построена в полном объеме.. Выдан АКТ №1 о готовности сетей 13.12.2021. Выдан АКТ №2 о подключении 17.01.2022. ПОДКЛЮЧЁН 18.01.2022.
28	Кот. 5	Подключ. к системе отопл.	13.09.21.	5/03-869 от 13.09.2021 (технические условия подключения № 869/К5 от 13.09.21 - Приложение 1 к Договору)	д/владелец Кудрявцев Андрей Львович ЗАЯВКА от 09.09.2021 № 6/н (вх. № 1010 от 09.09.2021)	ИЖД, ул.Протоchnая, 5	Без оплаты, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 13.03.23.	ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР ТехПрис № 5/03-869 от 13.09.2021 (подписан Заявителем 13.09.2021). Без оплаты в рамках, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787. Ведутся работы по проектированию. выполнены врезки запорной арматуры на направление здания дома в точке подключения. Подключён АКТы №1 и №2 от 03.11.2021
2022									
2023									

				??/?-???? от ??.??.2023 (технические условия подключения № 346/МС от 10.04.23	ВрНО директора КУ РА "УКС РА" О.Е. Сафир; ЗАЯВКА от 06.04.2023 №416 (вх. № 484 от 10.04.2023)	Строительство общеобразовательной школы №7, по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, 40					<p>Выданы Сведения № 321 от 03.04.23 об отсутствии техн. возможн. подключения - отсутств. резерва пропускной спос-ти т/сети и принятия решения по вариантам подключения. Приложены: Положительный ответ от ФГКУ № 21/603/6/1-6186 от 19.08.2020 получен (вх. № 764 от 27.09.2020). Ответ от ООО "АЛФИ" №31 от 04.06.20 о наличии свободной мощности 10 Гкал/ч.</p> <p>Выданы Технические Условия подключения № 346/МС от 10.04.23 . Разработана ПСД (Рабочий проект на замену участка т/сети от Т8 до П2) и выполнена корректировка Сметы с применением коэффициентов-дефляторов. Выполнен расчёт индивидуальной платы за подключение и направлен в Комитет по тарифам письмом №360 от 13.04.23 на утверждение (вх.б/н от 13.04.23).</p> <p>До настоящего времени плата не установлена (Заявление об установлении индивидуальной платы Комитетом по тарифам рассмотрено не было). Направлено электронной почтой письмо в РЭК о необходимости утверждения Индивидуальной платы № 654 от 07.07.2023 (возможно забыли или потеряли документы, так как ответа нет).</p> <p>Приказ № 30/1 от 26.07.2023 об установлении платы в индивидуальном порядке за подключение получен АО "Горно-Алтайское ЖКХ" 07.08.2023.</p> <p>Заявка №416 от 06.04.23 на заключение договора за индивидуальную плату. (вх.484 от 10.04.23.)</p> <p>АНПУ ПИРОВАНА а в связи с поступлением новой заявки №971 от 09.08.2023 (вх. 1055 от 09.08.2023) на подключение с увеличением нагрузки до 2,688264 Гкал/ч.</p>	
29	МС (ЦК)	Подключ.к системе Отопления	??.04.2023								<p>Разработана ПСД и выполнены рассчитаны платы за подключение - 3 шт., направлены в РЭК на утверждение. Заявление об установлении платы за подключение Комитетом по тарифам рассматривалось. Приказы №№ 24/1, 24/2, 24/3 от 09.06.2023 об установлении платы за подключение получены АО "Горно-Алтайское ЖКХ" 04.07.2023.</p> <p>Сопроводительным письмом № 680 от 14.07.2023 направлен договор техприсоединения на подпись в ООО "ОЛТА- Инвестстрой".</p> <p>Заключён Договор техприсоединения №669/КЗ от 13.07.2023 подписан 17.04.2023. (последняя миля и индивидуальной плате за ГВС). Поступили письма от ЗАЯВИТЕЛЯ №23 от 18.072023 (последняя миля согласно п.37 - 2130 и п.49 - 2115) и №24 от 18.07.2023 (реконструкция подачи ГВС по индивид. плате согласно п.37 - 2130) о самостоятельном выполнении работ.</p> <p>Сопроводительным письмом № 699 от 24.07.2023 направлены Гражданско-правовые Договора - 2 шт. техприсоединения на подпись в ООО "ОЛТА- Инвестстрой".</p>	
											3466276,36	18 мес., до 17.12.24.

												<p>Последняя мила Поступило письмо от ЗАЯВИТЕЛЯ №23 от 18.072023 (последняя мила согласно п.37 - 2130 и п.49 - 2115) о самостоятельном выполнении работ. Гражданско-правовой договор о выполнении мероприятий по подключению от 24.07.23 ПОДПИСАН. Выполнены врезки на ответвление к МКЖД в ТК-33/1.</p>
30	Кот.3	Подключ.к системе Отопления и ГВС	13.07.2023	<p>669/КЗ от 13.07.2023 (технические условия подключения №669/КЗ от 13.07.23 - Приложение 1 к Договору)</p>	<p>Директор ООО СЗ "ОЛТА-Инвестстрой" Т.Н. Пьянкова, ЗАЯВКА от 27.03.2023 № 6/н (вх. № 418 от 27.03.2023)</p>	<p>Многоквартирный жилой дом по ул. П.Сухова, 14/2 в г. Горно-Алтайске, Республики Алтай.</p>	<p>1385134,36</p>	<p>в течение 15 дней с даты заключения договора - 207770,15; в течение 90 дней с даты заключения договора - 692576,18; в течение 5 дней с даты подачи тепловой энергии на ПНР - 277026,87; Оставшаяся доля в течение 15 дней со дня подписания Акта о подключении - 207770,16</p>				<p>Поступило письмо от ЗАЯВИТЕЛЯ №24 от 18.07.2023 (реконструкция подачи ГВС по индивид. плате согласно п.37 - 2130) о самостоятельном выполнении работ. Гражданско-правовой договор по реконструкции сети ГВС от 24.07.23 ПОДПИСАН. Работа выполнена, оформляется исполнительная документация.</p>
31	ЦТП.3	Подключ.к системе Отопления и ГВС			<p>И.о. руководителя, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса УФСН России по Республике Алтай Т.А. Ильина, ЗАЯВКА от 03.05.2023 № 01-03-16/18652 (вх. № 576 от 03.05.2023)</p>	<p>«Административное здание УФНС России по Республике Алтай, расположенное по адресу: г.Горно-Алтайск по ул. Чорос-Гуркина Г.Н., 40»</p>	<p>2081142,00</p>	<p>в течение 15 дней с даты заключения договора - 312171,3; в течение 90 дней с даты заключения договора - 1040571,0; в течение 5 дней с даты подачи тепловой энергии на ПНР - 416228,4; Оставшаяся доля в течение 15 дней со дня подписания Акта о подключении - 312171,3</p>				<p>Выданы СВЕДЕНИЯ № 488 от 12.05.23 об отсутствии техн. возможн. подключения - в связи с дефицитом пропускной способности тепловых сетей отопления от ТК-3 до ТП (ТК-А) точки подкл. Здания Объекта; в связи с дефицитом пропускной способности магистральных тепловых сетей от ТК-5 до здания ЦТП №3. В связи с дефицитом установленной мощности ЦТП №3 по отоплению и дефицитом производительности насосов по отоплению. О выборе 2-х вариантов (инд. плата или изм. Схему теплоснабжения. Ответ в установленный срок (30 календарных дней) не получен ЗАЯВКА АННУЛИРОВАНА - уведомлены письмом в УФСН № 599 от 16.06.23.</p>

32	Кот. 1	Подключ. к системе Отопления	07.08.2023	№ 726/К1 от 07.08.2023 (технические условия подключения № 683/К1-ТУ от 13.07.23 - Приложение 1 к Договору)	Генеральный Директор ООО "Евромедцентр" Яимова С.В., ЗАЯВКА от 02.08.2023 № 99 (вх. № 1042 от 07.08.2023)	«Административное здание ООО «Евромедцентр», по адресу: г.Горно-Алтайск, ул. Заводская, 6»	Плата не взимается. Теплосеть от границы раздела до здания находится полностью на территории ООО "Евромедцентр", строится Заявителем, будет находится полностью в его собственности.	18 мес., до 07.02.25.	нарочно) направлен договор техприсоединения и ТУ на подпись в ООО "Евромедцентр". Заключён Договор техприсоединения № 726/К1 от 07.08.2023 подписан 07.08.2023. (последняя мила) без взимания платы, так как теплосеть полностью находится на территории "Евромедцентра". Разработан проект шифр 24/07-2023 ООО "Горно-Алтайскпроект" г. Горно-Алтайск "ТД на подключение к тепловым сетям отопления котельной №1, модернизируемого объекта капитального строительства: "Административное здание ООО "Евромедцентр", расположенного по адресу г. Горно-Алтайск, ул. Заводская, 6", строит теплосеть Заявитель. Заявитель завершил СМР, выполняет исполнительную
33	МС (ЦК)	Подключ. к системе Отопления	11.08.2023	740/МС от 11.08.2023 (технические условия подключения № 740/МС-ТУ от 11.08.23	ВрЮ директора КУ РА "УКС РА" А.Ю. Пашков; ЗАЯВКА от 09.08.2023 № 971 (вх. № 1055 от 09.08.2023)	Строительство общеобразовательной школы №7, по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, 40	4 792 382,40	18 месяцев до 11.02.25	Выданы Сведения № 321 от 03.04.23 об отсутствии техн. возможн. подключения - отсутств. резерва пропускной спос-ти т/сети и принятия решения по вариантам подключения. Приложены: Положительный ответ от ФГКУ № 21/603/6/1-6186 от 19.08.2020 получен (вх. № 764 от 27.09.2020). Ответ от ООО "АЛФИ" №31 от 04.06.20 о наличии свободной мощности 10 Гкал/ч. Выданы Технические Условия подключения № 346/МС от 10.04.23 . Разработана ПСД (Рабочий проект на замену участка т/сети от Т8 до П2) и выполнена корректировка Сметы с применением коэффициентов-дефляторов. Выполнен расчёт индивидуальной платы за подключение и направлен в Комитет по тарифам письмом №360 от 13.04.23 на утверждение (вх.б/н от 13.04.23). До настоящего времени плата не установлена (Заявление об установлении индивидуальной платы Комитетом по тарифам рассмотрено не было). Направлено электронной почтой письмо в РЭК о необходимости утверждения Индивидуальной платы № 654 от 07.07.2023 (возможно забыли или потеряли документы, так как ответа нет). Приказ № 30/1 от 26.07.2023 об установлении платы в индивидуальном порядке за подключение получен АО "Горно-Алтайское ЖСК" 07.08.2023. Заявка №416 от 06.04.23 на заключение договора за индивидуальную плату. (вх.484 от 10.04.23.) АННУЛИРОВАНА а в связи с поступлением новой заявки №971 от 09.08.2023 (вх. 1055 от 09.08.2023) на подключение с увеличением нагрузки до 2,688264 Гкал/ч. Сопроводительным письмом №740 от 11.08.2023 направлены Договора №740/МС от 11.08.2023 с ТУ 740/МС-ТУ от 11.08.23 - 2шт техприсоединения на подпись в КУ РА "УКС РА". Договор заключён, подписан 05.09.2023. от ТК19 до Школы 7 строит УКСРА, от Т8 до П2 увеличивает диаметр ГАЖКХ с платой 4 792 382,40 рублей. Выполнены врезки с запорной арматурой (завдвижки Ду200 в существующую теплосеть в ТК-19 на ответвлении теплосети к школе №7.
34	Кот. 3	Подключ. к системе Отопления	28.08.2023	№ 721/К3 от 28.08.2023 (технические условия подключения № 721/К3-ТУ от 04.08.23 - Приложение 1 к Договору)	Орсулов Евгений Эдуардович ЗАЯВКА б/н и б/д (вх. № 1013 от 24.08.2023)	«ИЖД по адресу: г. Горно-Алтайск, пер. Гончарный, 8/1»	Плата не взимается. Теплосеть от границы раздела до здания находится полностью на территории ООО "Евромедцентр", строится Заявителем, будет находится полностью в его собственности.	18 мес., до 28.02.25.	Сопроводительным письмом № 795 от 29.08.2023 направлен договор техприсоединения на подпись Орсулову. Заключён Договор техприсоединения № 721/К3 от 28.08.2023 подписан 29.08.2023. (последняя мила) без взимания платы, так как теплосеть полностью находится на территории земельного участка ИЖД пер. Гончарный, 8/1. Выполнены врезки на ответвление теплосети к ИЖД.