

РЕЕСТР
договоров на подключение
к теплосетям АО "Горно-Алтайское ЖКХ"

31.12.23.

№№ п/п	Источник тепла	Вид услуг	Дата заключени я договора	Номер договора	Заказчик	Наименование, адрес подключаемого объекта	Плата за подключение (с НДС)			Срок действия договора	Примечание	
							Сумма тыс. руб.	Срок оплаты	Информаци я об оплате			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2016 год												
1.	Кот. 11	Подключ.к системе отопл.	05.09.16.	11/01-786	д/владелица Погодина Г. М.	ИЖД, ул. Чапаева, 190/1	0,550	20.09.16.	оплачено 08.09.16.	18 мес., до 05.03.18.	Исполнен 28.08.17	Акт от 28.08.17.
2.	Кот. 10	Подключ.к системе отопл.	08.09.16.	10/01-799	владелец зем./уч. Майжегишев Э. Ю.	Офисное здание, ул.Поселковая, 1/3	0,550	23.09.16.	оплачено 09.09.16.	18 мес., до 08.03.18.	Исполнен 25.09.16.	Акт от 25.09.16.
3.	Кот. 11	Подключ.к системе отопл.	06.10.16.	11/02-905	ООО "Сибпромгаз"	Торгово-офисное здание ул.Ленина, 199/4	0,550	21.10.16.	оплачено 09.09.16.	18 мес., до 06.04.18.	Исполнен	Акт 03.04.17
4.	кот. 4	Подключ.к системе отопл.	09.11.16.	4/01-1006	Собственник Мордвинов В.П.	ул.Чорос-И уркина, 9: *Здание 1 - терминал	0,550	24.11.16.	оплачено 09.11.16.	18 мес., до 09.05.18.	Исполнен.	Зд.1 подключено Акт от 21.11.16.
		Подключ. к системе отопл.				*Здание 2 - 2-кв. 2-эт. ЖД	0,550	24.11.16.	оплачено 10.11.16.	18 мес., до 09.05.18.	Исполнен.	Зд.2 подключено Акт от 28.03.18.
2017 год												
5.	ТП-3	Подключ.к сис- теме отопл.,	27.01.17.	113/ТП-3	АО МФО "АИЖК РА"	МКОЖД, ул.Комсомольская,12	900,772			18 мес., до 27.07.18.		
		подключ. к системе ГВС					135,116	13.02.17.				
							450,386	27.04.17.	затраты на создание т/сетей несут самостоятельн о	"-"	СОГЛАШЕНИЕ от 25.08.17 о внесении изм. В ДОГОВОР	
							315,270	в теч.15дн. после подпис.акта подкл.		"-"	ИСПОЛНЕН Акты от 28 сентября 2017. Справка о вып ТУ №914 от 29.09.17	
		отопление					2499,537		18 мес., до 13.10.18.	ИСПОЛНЕН Акты №1 и №2 от 08.08.2019.		
		ГВС					374,931	28.04.17.	оплачено 16.05.17	со дня оплаты срок до 16. 11.18.	Разработана ПСД, август 17 ООО "Горно-Алтайскпроект" шифр 8-11- 17 (без НДС 78 800)	

6.	Кот. 13		13.04.17.	334/К13	ООО "СУ-1"	МЮЖД, ул. Улагашева, 12	1249,768	12.07.17.	оплачено 01.10.2018.	ПСД (Лок.см. 1198,26 т.руб.). Начато строительство дома (нулевой цикл). Направлено письмо №235 от 19.03.2018 в СУ-1 о предлагаемой дате начала и окончания стр-ва наруж т/сетей и оплате 50% суммы по договору. Направлено повторное письмо № 468 от 10.05.18г. Готовятся документы на закупку работ в сентябре 2018. Закупку выиграло СУ-1 12.09.18. - заключён договор на строительство. Оплачен второй этап: Платёжное поручение №002411 от 01.10.2018.	
							874,838	в теч.15дн. после подпис.акта подкл.	оплачено 27.12.2019.	Теплосеть построена дек. 18. Акт выполненных работ на сумму 1 076 586 рублей (СМР - 912 361 руб; НДС - 164 225 руб). Возмещение затрат на коррект ПСД 82 600 руб. Ведутся работы по строительству внутренней системы отопления здания.. Установлены теплосчётчики. ИСПОЛНЕН Акты №1 и №2 от 08.08.2019. Оплачен третий этап: 580,174 т.руб 18.03.19 и 337,029 т. руб 27.12.19.	
7.	Кот. 17	отопление	28.04.17.	400/К17	Цивис А. В.	Здание кот. № 8 (бывш.угольн.), пер.Технологический, 6/2	0,550	13.05.17.	оплачено 04.05.17	18 мес., до 28.10.18.	ИСПОЛНЕН со стороны Исполнителя. (Акт об оказанных услугах от 17.07.2017) Письмо Заявителя ЦИВИС вх.1095 от 10.10.18 о продлении срока действия договора. СОГЛАШЕНИЕ от 11.10.2018 к Дог №400/К17 о продлении срока Договора. (до 28.10.2019). ИСПОЛНЕН. Акты №1 и №2 от 18.09.2019)
9.	Кот. 13	подключение системы отопл. И ГВС	13.09.17.	13/02-848	д/владелец Свечихин С.А.	ИЖД, ул.Улагашева, 1	0,550	26.09.17.	оплачено 13.09.17.	18 мес., до 13.03.19.	Исполнен Акты от 15.09.17.
2018 год											

10	Кот. 13	Подключ. к системе отопл. И ГВС	14.09.18.	917/К13 (Условия подключения №917/К13_УП от 14.09.18 - Приложение 1 к Договору)	ООО "Жемчужины Алтая, дир. Кожокарь Е. М.	МКЖД ул. Панфиловцев, дом 3 с учётом 2-х одинаковых по нагрузкам объектов: 1. Объект №1 - МКЖД ул. Панфиловцев, 3 2. Объект №2 - МКЖД ул. Панфиловцев, 3/1	Без оплаты в рамках, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 14.03.20.	<p>Договор направлен письмом от 14.09.18. исх.№917 Заказчику для подписания (вх. Заказчика №25 от 14.09.18 - приняли). ЗАКЛЮЧЁН Договор подключения (сопр исх.№1-П от 24.09.18 (вх.№1031 от 24.09.18)). Ведутся работы по проектированию. ПСД выполнено. Проступили 01.10.2019 к строительству наружных теплосетей. Протокол ТехСов по стрТС от 04.10.19. Наружная теплосеть построена к Объекту №1.</p> <p>ПОДКЛЮЧЁН Объект №1. Акты №1 и №2 от 29.11.2019г. Изменился адрес Объекта №2, стал ул. Панфиловцев, дом 7 и изменилась нагрузка в сторону увеличения. Выданы Сведения № 344 от 21.04.2020 об условиях при которых возможно подключение Объекта №2.</p> <p>Направлено письмо Главе администрации города №345 от 21.04.2020 о принятии мер по недопущению увеличения предельных нагрузок, обозначенных проектом застройки микрорайона.</p> <p>В настоящее время ведутся работы по корректировке проекта планировки территории (квартал 7га) и межевания.</p> <p>Ведутся работы по строительству зданий Объекта №2, и прокладке теплосети. Получили новые ТУ № 222/К13 от 07.03.23 на прокладку наружной теплосети с корректировкой проекта из-за увеличения нагрузки Объекта №2 (ул. Панфиловцев, 7 - 3 блока).</p> <p>Теплосеть строится без договора техприсоединения.</p> <p>Получено от Заявителя гарантийное письмо №54 от 04.07.2023 о постановке на кадастровый учёт и передачу в собственность ГАЖЖХ построенной теплосети. Теплосеть к Объекту №2 продолжает строится без заключения договора о техприсоединении.</p> <p>ПОДКЛЮЧЁН Объект №2 (МКЖД ул. Панфиловцев, 7). Акты №1 и №2 от 10.07.2023г.и СПРАВКА №668 от 13.07.2023 о соответствии техническим условиям.</p>
2019 год									
11	Кот. 10	Подключ. к системе отопл. И ГВС	21.03.19.	313/К10 (Технические условия №639/К4 от 14.06.19 - Приложение 1 к Договору)	ООО "СК "Жилище"", дир. Сидоренко Е. С., (ЗАЯВКА от 21.03.2018 №1)	МКЖД ул. Заринская, дом 26	Без оплаты в рамках, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 21.09.20.	<p>Договор направлен письмом от 21.03.19. исх.№313 Заказчику для подписания (вх. Заказчика от 21.03.19 - приняли лично).</p> <p>ЗАКЛЮЧЁН Договор подключения (подписан со стороны Заявителя 28.03.2019). Ведутся работы по проектированию. Выдано письмо №399 от 26.05.20 о устранении замечаний по проекту наружных теплосетей</p> <p>Протокол ТехСовещания по строит наруж сетей от 11.08.20 - корректировка диаметров из-за Заринской, 24. ПСД откорректирована. Завершено строительство теплосети, с отклонением от проекта.</p> <p>Работы будут завершены в 2021 году, согласно гарантийного письма № 31 от 27.10.2020 (вх. № 1009 от 29.10.2020).</p> <p>ПОДКЛЮЧЁН, Акты №1 и №2 от 30.10.2020.</p>

12	Кот. 4	Подключ. к системе отопления	16.08.19.	811/К4 (Условия подключения №811/К4-УП от 16.09.19 - Приложение 1 к Договору)	Мордвинов В.П., (ЗАЯВКА от 07.08.2019 № б/н)	Магазин ул. Ленина, 13		Без оплаты в рамках, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 16.02.21.	Договор подписан на месте лично Заявителем). ЗАКЛЮЧЕН Договор подключения (подписан со стороны Заявителя 16.08.2019). Ведутся работы по проектированию и строительству. Наружные теплосети построены. Ведётся строительство Объекта. Переложённые сети оформлены на кадастр и переданы в собственность предприятия. Исполнен. Акты №1 и №2 от 15.10.2020.
13	Кот. 14	Подключ. к системе отопл.	13.09.19.	13.09.2019 (технические условия подключения №824/К14 от 26.08.19 - Приложение 1 к Договору)	д/владелец Разгоняева Людмила Васильевна (ЗАЯВКА от 11.09.2019 № б/н)	ИЖД, ул.Островского, 37		0,550 28.09.19. оплачено 16.09.19.	18 мес., до 13.03.21.	Т/сеть монтируется Заявителем с 13.09.2019. Исполнен Акты №1 и №2 25.10.19
14	Кот. 25	Подключ. к системе отопл.	13.09.19.	25/01-451 от 13.09.2019 (технические условия подключения №451/К25 от 19.06.19 - Приложение 1 к Договору)	ООО "Мария-Ра" А.Ф. Рахшин 8-923-654-0093 (ЗАЯВКА б/н и б/д (Вх. от 12.09.2019 №925)	Продовольственный магазин "Мария-Ра"		0,550 28.09.19. оплачено 24.09.19.	18 мес., до 13.03.21.	ПСД разработано, согласовано. Разрешение владельца теплосети на точку подключения получено. Т/сеть монтируется Заявителем с 24.09.2019, сделаны только врезки в точке подключения. Монтаж теплосети заморожен 28.08.2020. Поступило письмо № 3078710 от 15.03.21 от ЗАЯВИТЕЛЯ ООО "Мария-Ра" А.Ф. Рахшина о РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА. Направлен ОТВЕТ № 393 от 23.03.2021 о расторжении ДОГОВОРА техприсоединения № 25/01-451 от 13.09.2019. ДОГОВОР РАСТОРГНУТ 23.03.2021
2020 год										
15	Кот.5	Подключ. к системе отопл. И ГВС	27.02.2020	05/01-694 от 27.02.2020 (технические условия подключения №694/К5 от 27.02.20 - Приложение 1 к Договору)	Физическое лицо Кулешов Сергей Николаевич (8-905-084-59-54) e-mail: awangarg_2006@mail.ru (ЗАЯВКА эл. почтой через интернет-приёмную на сайте предприятия б/н от 25.02.20 (Вх. от 25.02.2020 №204)	МКЖД со встроенными административными помещениями, расположенный по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Панфиловцев, 15		Без оплаты, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 27.08.21.	ПСД разработано, согласовано. 27.02.2020 в 9=30 Электронной почтой Кулешова С.Н. направлено сопроводительное письмо №211 от 27.02.2020 и экземпляр Договора (подписанный со стороны АО "Горно-Алтайское ЖКХ") о подключении, на подпись. Договор № 05/01-694 от 27.02.2020 подписан со стороны Кулешова и через интернет-приёмную на сайте предприятия возвращён АО "Горно-Алтайское ЖКХ" 27.02.2020 в 13=19. Оригиналы Договора впоследствии, 20 марта 2020, подписаны Кулешовым С.Н. лично в свой приезд в Горно-Алтайск. Заявитель приступил к строительству теплосети в июле 2020.. Участок надземной теплосети смонтирован в 2020 году. Заключено Допсоглашение от 11 августа 2021 года о продлении срока действия Договора до 28.07.2022 года. Завершены работы по строительству наружной тепловой сети. Производится корректировка проекта по монтажу внутренней системы отопления и ГВС здания Объекта. Исполнены Акты №1 и №2 09.11.21

16	Кот. 7 и 12	Подключ. к системе Отопления и ГВС	08.06.2020	07/01-459 от 08.06.2020 (технические условия подключения № 459/К7 от 08.06.2020 - Приложение 1 к Договору)	ООО "Строй-Индустрия" Генеральный директор В.П. Пупышев т. 8-906-970-03-78 (ЗАЯВКА № 44 от 03.06.20 (Вх.№ 518 от 05.06.2020))	Гостиница на 30 номеров, по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. В.И. Чапыгина, 5"	Без оплаты, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 08.12.21.	Письмом № 459 от 08.06.2020 (получено Заявителем 08.06.2020) выдан Заявителю для подписания проект Договора № 07/01-459 и Условия подключения № 459/К7-УП ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР ТехПрис № 07/01-459 от 08.06.2020 (подписан Заявителем 09.06.2020). Без оплаты в рамках, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787. Заявитель приступил к проектированию. 25.01.2021 выданы Заявителю данные для определения возможности подключения увеличенной нагрузки по ГВС от Кот 12 - о.126333 Гкал/ч. Получено от ООО "Строй-Индустрия" Уведомление о расторжении договора № 6/н от 04.03.22 (вх.303 от 05.03.2022). Письмом №300 от 05.03.2022 ДОГОВОР ТехПрис № 07/01-459 от 08.06.2020 прекратил действие.
17	Кот. 4	Подключ. к системе отопл.	31.08.20.	4/01-655 от 31.08.2020 (технические условия подключения № 542/К4 от 09.07.20 - Приложение 1 к Договору)	д/владелец Жданова Наталья Александровна ЗАЯВКА от 31.08.2020 № 6/н (вх. №738 от 31.08.2020)	ИЖД, ул.Мичурина, 13	Без оплаты, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 03.03.22.	ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР ТехПрис № 4/01-655 от 31.08.2020 (подписан Заявителем 31.08.2020). Без оплаты в рамках, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787. Заявитель выполнил проект наружных теплосетей и приступил к монтажу тепловых сетей с 31.08.2020. Исполнен Акты №1 и №2 07.10.20
18	Кот. 11	Подключ. к системе отопл.	01.09.20.	11/01-664 от 01.09.2020 (технические условия подключения № 390/К11 от 25.05.20 - Приложение 1 к Договору)	д/владелец Лопатин Андрей Викторович ЗАЯВКА от 01.09.2020 № 6/н (вх. №741 от 01.09.2020)	ИЖД, ул.Ленина, 203	Без оплаты, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 01.03.22.	ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР ТехПрис № 11/01-664 от 01.09.2020 (подписан Заявителем 01.09.2020). Без оплаты в рамках, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787. Заявитель приступил к монтажу тепловых сетей с 01.09.2020. Исполнен Акты №1 и №2 08.10.20
19	ЦТП №7 (МС)	Подключ. к системе отопл.	01.09.20.	МС/01-665 от 01.09.2020 (технические условия подключения № 639/МС от 20.06.20 (с изменениями) - Приложение 1 к Договору)	Собственник здания Тарабрин Евгений Анатольевич ЗАЯВКА от 01.09.2020 № 6/н (вх. №743 от 01.09.2020)	Административное здание, ул.Алтайская, 20/1	Без оплаты, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 01.03.22.	ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР ТехПрис № МС/01-665 от 01.09.2020 (подписан Заявителем 01.09.2020). Без оплаты в рамках, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787. Заявитель выполнил проект наружных теплосетей и приступил к монтажу тепловых сетей с 31.08.2020. Исполнен Акты №1 и №2 08.10.20
20	Кот №15	Подключ. к системе отопл.	04.09.20.	15/01-669 от 04.09.2020 (технические условия подключения № 334/К15 от 13.04.20 (с изменениями) - Приложение 1 к Договору)	Собственник здания АУЗ РА "РСР" ЗАЯВКА от 04.09.2020 № 477 (вх. №753 от 04.09.2020)	Гараж, ул.Социалистическая, 19	Без оплаты, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 04.03.22.	ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР ТехПрис № 15/01-669 от 04.09.2020 (подписан Заявителем 07.09.2020). Без оплаты в рамках, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787. Заявитель выполнил проект наружных теплосетей и приступил к монтажу тепловых сетей с 07.09.2020. Исполнен Акты №1 и №2 13.10.20

21	Кот №25	Подключ.к системе отопл.	22.12.2020	1201/К25	Собственник земельного участка МУП "Горно-Алтайское РСУ" ЗАЯВКА от 11.09.2020 № 102 (вх. № 799 от 14.09.2020)	МКЖД пер. Театральный, 3	4054171,23		оплачено 4 054 171,23 рубля	18 мес., до 22.06.22.	По плате за подключение: Выполнены расчёты индивидуальной платы за подключение и направлены в Комитет по тарифам (заявка № 709 от 22.09.2020, вх. б/н от 23.09.20) для утверждения. Плата не утверждена, РЭК требует сделать проект и локальную смету. Размещена заявка №936 от 26.10.2020 в ООО "Горно-Алтайскпроект" на выполнение ПСД на наружные теплосети к Объекту. Получено предварительное согласие на сервитут при прохождении теплосети к Объекту по территории ГАГУ. РАЗРАБОТАНО ПСД, получено 17.11.2020. Выполнен НОВЫЙ расчёт платы за подключение и направлен в Комитет по тарифам письмом № 978 от 20.11.20 на утверждение (вх.б/н от 20.11.20). Плата за подключение утверждена ПРИКАЗ Комитета по тарифам от 09.12.2020 № 38/9 (получен 22.12.2020) Письмом № 1201 от 22.12.2020 (получено Заявителем 22.12.2020) выданы Заявителю для подписания Договора № 1201/К25 от 22.12.2020 и Условия подключения №1201/К25-УП ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР ТехПрис № 1201/К25 от 22.12.2020 (подписан Заявителем 22.12.2020). Производятся работы по строительству наружной теплосети. Исполнены Акты №1 и №2 19.10.21
							608125,68	07.01.21.	оплачено 2 635 211,30 рубля 04.06.21		
							2027085,62	22.03.21.			
							1418959,93	в теч.15дн. после подпис.акта подкл.	оплачено 1 418 959,93 рубля 22.10..21		
22	МС	Подключ.к системе отопл.	УКС РА ОТКАЗАЛСЯ от Подписания	1202/МС	Аренда земельного участка КУ РА "УКС РА" ЗАЯВКА от 18.11..2020 № 1028 (вх. № 1107 от 26.11.2020)	"Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске" (ул. Алтайская, 40).	3880351,20				Выданы Технические Условия подключения № 996/МС-УП от 26.11.20. Разработана ПСД (Рабочий проект на замену участка т/сети от Т8 до П2). Выполнен расчёт индивидуальной платы за подключение и направлен в Комитет по тарифам письмом №1003 от 27.11.20 на утверждение (вх.б/н от 27.11.20). Индивидуальная плата утверждена ПРИКАЗ Комитета по тарифам от 18.12.2020 № 41/13 (получен 22.12.2020) Письмом № 1202 от 22.12.2020 (получено Заявителем 22.12.2020) выданы Заявителю для подписания 2-а Договора № 1202/МС от 22.12.2020 и Условия подключения № 1202/МС-УП КОНТРОЛЬ 30 ДНЕЙ до 22.01.2021 заключения договора.
							582052,68				ПОЛУЧЕН ответ от УКС РА №59 от 22.01.2021 (вх.№ 94 от 22.01.21) с отказом от подписания Договора, в связи с отсутствием лимитов на строительство Объекта. Договора не возвращены.

									1940175,60					Заявка и ДОГОВОР АНУЛИРОВАНЫ. Направлено письмо в УКС РА № 75 от 22.01.2021 (вх. 26.01.2021).
									1358122,92					
2021														
23	Кот. 10	Подключ. к системе Отопления и ГВС	17.02.2021	165/К10 от 17.02.2021 (технические условия подключения № 165/К10 от 17.02.21 - Приложение 1 к Договору)	ООО "СК "Жилище", дир. Сидоренко Е. С., т. 8-913-999-56-71 (ЗАЯВКА № 5 от 08.02.21 (Вх. № 156 от 09.02.2021)	"Многоквартирный жилой дом по ул. Заринская, 24 в г. Горно-Алтайске"				По ТЕПЛОСЕТЯМ: с ООО СЗ СК "Жилище" без оплаты, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 17.07.22.			<p>Письмом № 165 от 17.02.2021 (получено 17.02.2021) выдан ООО СЗ СК "Жилище" для подписания Договор № 165/К10 (ПО ТЕПЛОСЕТЯМ) и Условия подключения № 165/К10-УП ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР ТехПрис № 165/К10 от 17.02.2021 (подписан Заявителем 18.02.2021). Без оплаты, строит теплосеть Заказчик, в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787. Разработан проект. Завершена прокладка наружной теплосети от ТК-22 до фундамента дома..</p> <p>Гарантийное письмо б/н от 30.11.21 об оформлении на кадастр теплосети и передачу в собственность теплоснабжающей организации наружных теплосетей.</p> <p>Выдан АКТ №1 о готовности сетей 25.12.2021. Получено разрешение на пусконаладочные работы и комплексное опробование. Выдан Акт №2 подключения от 27.12.2021. ПОДКЛЮЧЕН 28.12.2021.</p>
										По КОТЕЛЬНОЙ № 10: По индивидуальной плате за подключение Со СМЕЖНИКОМ ООО "Алтай Энерго" , в рамках пункта 16 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787				<p>Направлена Заявка № 150 от 12.02.2021 (вх. № 61 от 12.02.2021) в ООО "Алтай Энерго" на заключение Договора ТП по индивидуальной плате за реконструкцию ГВС котельной №10.</p> <p>Письмом от ООО "Алтай Энерго" №82 от 12.03.2021 (получено № 291 от 12.03.2021) выдан для подписания проект Договора №005/2021 (ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ГВС КОТЕЛЬНОЙ) - в Дог нет утверждённой РЭК платы за подключение.</p> <p>Письмом № 272 от 17.03.2021 (вх. № 103 от 18.03.2021) Договора (2 экз.) возвращены на доработку в ООО "Алтай Энерго".</p> <p>Письмом от ООО "Алтай Энерго" № 181 от 13.05.2021 (получено № 544 от 13.05.2021) запрошены дополнительные данные для утверждения платы.</p> <p>Письмом № 542 от 20.05.2021 направлена (20.05.21 в 15=26 электронной почтой) в ООО "Алтай Энерго" запрошенная информация.</p> <p>Направлено в ООО "Энерго Алтай" письмо №773 от 10.08.2021 о даче пояснений по заключению Договора техприсоединения, так как на заявление о заключении Договора ответанет.</p> <p>Получен ОТВЕТ от ООО "Энерго Алтай" письмо №317 от 18.08.2021 даёт СОГЛАСИЕ на подключение к котельной № 10 нагрузок МКЖД ул. Заринская, 24 без обременений.</p>

24	Кот. 3	Подключ. к системе Отопления и ГВС	26.05.2021	03/01-560 от 26.05.2021 (технические условия подключения № 560/К3-УП от 26.05.21 - Приложение 1 к Договору)	ИП Кулешов С.Н. т. 8-905-084-59-54 (ЗАЯВКА № 6/н от 18.05.21 (Вх.№ 565 от 18.05.2021)	"Многоквартирный жилой дом по ул. П.Сухова, 6 в г. Горно-Алтайске"	По ТЕПЛОСЕТЯМ: с ИП Кулешов С.Н. без оплаты, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 26.11.22.	Письмом № 560 от 26.05.2021 (получено 28.05.2021) выдан ИП Кулешову С.Н. для подписания Договор № 03/01-560 (ПО ТЕПЛОСЕТЯМ) и Условия подключения № 560/К3-УП ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР ТехПрис № № 03/01-560 от 26.05.2021 (подписан Заявителем 07.06.2021). Без оплаты, строит теплосеть Заказчик, в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787. Разработан проект. Завершена прокладка наружной теплосети до фундамента дома. Выполняется строительство МКЖД с внутренними системами отопления и ГВС. Теплосеть оформляется в собственность. Выданы АКТы №1 и №2 от 28.09.2022. ПОДКЛЮЧЕН 28.09.2022.
25	Кот. 5	Подключ. к системе Отопления и ГВС	11.06.2021	№ 05/01-619 от 11.06.2021 (технические условия подключения № 619/К5-УП от 11.06.21 - Приложение 1 к Договору)	ООО "Улыбка" генеральный директор т.8 (388 22) 2-46-31 (ЗАЯВКА № 7 от 09.06.21 (Вх.№ 664 от 08.06.2021)	"Двухэтажное здание стоматологической клиники "Улыбка", г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 15/2"	Без оплаты, строит теплосеть Заказчик согласно Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787, точка подключения (существующая ТК-25) с установленной запорной арматурой находится на территории земельного участка ООО "Улыбка".	18 мес., до 11.12.22.	Заклѳчен Договор техприсоединения № 05/01-619 от 11.06.2021 (технические условия подключения № 619/К5-УП от 11.06.21 - Приложение 1 к Договору) (подписан Заявителем 11.06.2021). Без оплаты, строит теплосеть Заказчик согласно пункту 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787. Точка подключения (существующая ТК-25) с установленной запорной арматурой находится на его территории. Теплосеть проложена внутри земельного участка стоматологии. В 2018 году выполнены врезки запорной арматуры в тепловой камере на направление подключаемого здания. Ведѳтся строительство здания объекта (долгострой). Ведѳтся строительство теплосети. Теплосеть построена в полном объѳме. Оформляется в собственность Заявителя. Исполнены Акт №1 от 11.02.22 и Акт №2 от 21.02.22.. Подключен 21.02.2022.
26	Кот. 4	Подключ. к системе Отопления	08.07.2021	№ 04/01-681 от 08.07.2021 (технические условия подключения № 681/К4-УП от 08.07.21 - Приложение 1 к Договору)	Собственник земельного участка 04:11:020160:139, Физлицѳ Марабян Арам Арсенович, ЗАЯВКА от 06.07.2021 № 6/н (вх. № 782 от 07.07.2021)	Магазин, по адресу ул. Ленина, 17, г. Горно-Алтайск, Республики Алтай	Без оплаты, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 08.01.23.	Письмом № 682 от 08.07.2021 (получено 08.07.2021 по доверенности) выдан Марабяну А.А. для подписания Договор № 04/01-681 от 08.07.2021 (ПО ТЕПЛОСЕТЯМ) и Условия подключения № 681/К4-УП. ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР ТехПрис № 04/01-681 от 08.07.2021 (подписан Заявителем 08.07.2021). Без оплаты, строит теплосеть Заказчик, в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787.. Разработан проект. Теплосеть построена в полном объѳме. Оформляется в собственность. Исполнены Акты №1 и №2 09.11.21 Подключѳн 09.11.21
27	Кот. 5	Подключ. к системе Отопления и ГВС	14.07.2021	№ 05/02-706 от 14.07.2021 (технические условия подключения № 706/К5-УП от 14.07.21 - Приложение 1 к Договору)	Директор ООО "СУ-1" Котов А.В., ЗАЯВКА от 02.07.2021 № 6/н (вх. № 757 от 02.07.2021)	Строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Проточная, 10/1 здание 5	Без оплаты, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 14.01.23.	Письмом № 707 от 14.07.2021 (получено 15.07.2021 нарочно) выдан для подписания Договор № 05/02-706 от 14.07.2021 (ПО ТЕПЛОСЕТЯМ) и Условия подключения № 706/К5-УП. ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР ТехПрис № 05/02-706 от 14.07.2021 (подписан Заявителем 20.07.2021). Без оплаты, строит теплосеть Заказчик, в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787. Разработан проект. Наружная теплосеть построена в полном объѳме.. Выдан АКТ №1 о готовности сетей 13.12.2021. Выдан АКТ №2 оподключения 17.01.2022. ПОДКЛЮЧѳН 18.01.2022.

28	Кот. 5	Подключ. к системе отопл.	13.09.21.	5/03-869 от 13.09.2021 (технические условия подключения № 869/К5 от 13.09.21 - Приложение 1 к Договору)	д/владелец Кудрявцев Андрей Львович ЗАЯВКА от 09.09.2021 № б/н (вх. № 1010 от 09.09.2021)	ИЖД, ул.Проточная, 5	Без оплаты, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787	18 мес., до 13.03.23.	ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР ТехПрис № 5/03-869 от 13.09.2021 (подписан Заявителем 13.09.2021). Без оплаты в рамках, строит теплосеть Заказчик в рамках пункта 34 Правил подключения к системам теплоснабжения утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787. Ведутся работы по проектированию, выполнены врезки запорной арматуры на направление здания дома в точке подключения. Подключён АКТЫ №1 и №2 от 03.11.2021
2022									
2023									
29	МС (ЦК)	Подключ. к сис- теме Отопления	??.04.2023	??/?-???? от ??/??.2023 (технические условия подключения № 346/МС от 10.04.23	ВрИО директора КУ РА "УКС РА" О.Е. Сафир; ЗАЯВКА от 06.04.2023 №416 (вх. № 484 от 10.04.2023)	Строительство общеобразовательной школы №7, по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, 40			возможн. подключения - отсутств. резерва пропускной способ-ти т/сети и принятия решения по вариантам подключения. Приложены: Положительный ответ от ФГКУ № 21/603/6/1-6186 от 19.08.2020 получен (вх. № 764 от 27.09.2020). Ответ от ООО "АЛФИ" №31 от 04.06.20 о наличии свободной мощности 10 Гкал/ч. Выданы Технические Условия подключения № 346/МС от 10.04.23 . Разработана ПСД (Рабочий проект на замену участка т/сети от Т8 до П2) и выполнена корректировка Сметы с применением коэффициентов-дефляторов. Выполнен расчёт индивидуальной платы за подключение и направлен в Комитет по тарифам письмом №360 от 13.04.23 на утверждение (вх.б/н от 13.04.23). До настоящего времени плата не установлена (Заявление об установлении индивидуальной платы Комитетом по тарифам рассмотрено не было). Направлено электронной почтой письмо в РЭК о необходимости утверждения Индивидуальной платы № 654 от 07.07.2023 (возможно забыли или потеряли документы, так как ответа нет). Приказ № 30/1 от 26.07.2023 об установлении платы в индивидуальном порядке за подключение получен АО "Горно-Алтайское ЖКХ" 07.08.2023. Заявка №416 от 06.04.23 на заключение договора за индивидуальную плату. (вх.484 от 10.04.23.) АННУ.ПИРОВАНА а в связи с поступлением новой заявки №971 от 09.08.2023 (вх. 1055 от 09.08.2023) на

											<p>Разработана ПСД и выполнены расчеты платы за подключение - 3 шт., направлены в РЭК на утверждение. Заявление об установлении платы за подключение Комитетом по тарифам рассматривалось. Приказы №№ 24/1, 24/2, 24/3 от 09.06.2023 об установлении платы за подключение получены АО "Горно-Алтайское ЖКХ" 04.07.2023. Сопроводительным письмом № 680 от 14.07.2023 направлен договор техприсоединения на подпись в ООО "ОЛТА- Инвестстрой".</p> <p>Заключён Договор техприсоединения №669/КЗ от 13.07.2023 подписан 17.04.2023. (последняя миля и индивидуальной плате за ГВС).</p> <p>Поступили письма от ЗАЯВИТЕЛЯ №23 от 18.072023 (последняя миля согласно п.37 - 2130 и п.49 - 2115) и №24 от 18.07.2023 (реконструкция подачи ГВС по индивид. плате согласно п.37 - 2130) о самостоятельном выполнении работ.</p> <p>Сопроводительным письмом № 699 от 24.07.2023 направлены Гражданско-правовые Договора - 2 шт. техприсоединения на подпись в ООО "ОЛТА- Инвестстрой".</p>		
											3466276,36	18 мес., до 17.12.24.	
											1385134,36	<p>дней с даты заключения договора - 207770,15;</p> <p>в течение 90 дней с даты заключения договора - 692576,18;</p> <p>в течение 5 дней с даты подачи тепловой энергии на ПНР - 277026,87;</p> <p>Оставшаяся доля в течение 15 дней со дня подписания Акта о</p>	<p>Последняя миля</p> <p>Поступило письмо от ЗАЯВИТЕЛЯ №23 от 18.072023 (последняя миля согласно п.37 - 2130 и п.49 - 2115) о самостоятельном выполнении работ.</p> <p>Гражданско-правовой договор о выполнении мероприятий по подключению от 24.07.23 ПОДПИСАН.</p> <p>Выполнены врезки на ответвление к МКЖД в ТК-33/1.</p>

30	Кот.3	Подключ.к сис- теме Отопления и ГВС	13.07.2023	669/К3 от 13.07.2023 (технические условия подключения №669/К3 от 13.07.23 - Приложение 1 к Договору)	Директор ООО СЗ "ОЛТА-Инвестстрой" Т.Н. Пьянкова, ЗАЯВКА от 27.03.2023 № 6/н (вх. № 418 от 27.03.2023)	Многоквартирный жилой дом по ул. П.Сухова, 14/2 в г. Горно-Алтайске, Республики Алтай.	2081142,00	дней с даты заключения договора - 312171,3; в течение 90 дней с даты заключения договора - 1040571,0; в течение 5 дней с даты подачи тепловой энергии на ПНР - 416228,4; Оставшаяся доля в течение 15 дней со дня подписания Акта о подключении -	Замена труб подачи ГВС с увеличением диаметров на участках от ТК-18 до П28 и от ТК-33 до ТК-33/1 - по Индивидуальной плате. Поступило письмо от ЗАЯВИТЕЛЯ №24 от 18.07.2023 (реконструкция подачи ГВС по индивид. плате согласно п.37 - 2130) о самостоятельном выполнении работ. Гражданско-правовой договор по реконструкции сети ГВС от 24.07.23 ПОДПИСАН. Работа выполнена, оформляется исполнительная документация.
31	ЦТП.3	Подключ.к сис- теме Отопления и ГВС			И.о. руководителя, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса УФСН России по Республике Алтай Т.А. Ильина, ЗАЯВКА от 03.05.2023 № 01-03-16/18652 (вх. № 576 от 03.05.2023)	«Административное здание УФНС России по Республике Алтай, расположенное по адресу: г.Горно-Алтайск по ул. Чорос-Гуркина Г.И., 40»			Выданы СВЕДЕНИЯ № 488 от 12.05.23 об отсутствии техн. возможн. подключения - в связи с дефицитом пропускной способности тепловых сетей отопления от ТК-3 до ТП (ТК-А) точки подкл. Здания Объекта; в связи с дефицитом пропускной способности магистральных тепловых сетей от ТК-5 до здания ЦТП №3. В связи с дефицитом установленной мощности ЦТП №3 по отоплению и дефицитом производительности насосов по отоплению. О выборе 2-х вариантов (инд. плата или изм. Схему теплоснабжения. Ответ в установленный срок (30 календарных дней) не получен ЗАЯВКА АННУЛИРОВАНА - уведомлены письмом в УФСН № 599 от 16.06.23.
32	Кот. 1	Подключ.к сис- теме Отопления	07.08.2023	№ 726/К1 от 07.08.2023 (технические условия подключения № 683/К1-ТУ от 13.07.23 - Приложение 1 к Договору)	Генеральный Директор ООО "Евромедцентр" Яимова С.В., ЗАЯВКА от 02.08.2023 № 99 (вх. № 1042 от 07.08.2023)	«Административное здание ООО «Евромедцентр», по адресу: г.Горно-Алтайск, ул. Заводская, 6»		Плата не взимается. Теплосеть от границы раздела до здания находится полностью на территории ООО "Евромедцентр", строится Заявителем, будет находится полностью в его собственности.	нарочно) направлен договор техприсоединения и ТУ на подпись в ООО "Евромедцентр". Заключён Договор техприсоединения № 726/К1 от 07.08.2023 подписан 07.08.2023. (последняя мила) без взимания платы, так как теплосеть полностью находится на территории "Евромедцентра". Разработан проект шифр 24/07-2023 ООО "Горно-Алтайскпроект" г. Горно-Алтайск "ПД на подключение к тепловым сетям отопления котельной №1, модернизируемого объекта капитального строительства: "Административное здание ООО "Евромедцентр", расположенного по адресу г.

33	МС (ЦК)	Подключ. к сис- теме Отопления	11.08.2023	740/МС от 11.08.2023 (технические условия подключения № 740/МС-ТУ от 11.08.23	ВрИО директора КУ РА "УКС РА" А.Ю. Шашков; ЗАЯВКА от 09.08.2023 № 971 (вх. № 1055 от 09.08.2023)	Строительство общеобразовательной школы №7, по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, 40	4 792 382,40	18 месяцев до 11.02.25	<p>Выданы Сведения № 321 от 03.04.23 об отсутствии техн. возм. подключения - отсутств. резерва пропускной спос-ти т/сети и принятия решения по вариантам подключения. Приложены: Положительный ответ от ФГКУ № 21/603/6/1-6186 от 19.08.2020 получен (вх. № 764 от 27.09.2020). Ответ от ООО "АЛФИ" №31 от 04.06.20 о наличии свободной мощности 10 Гкал/ч. Выданы Технические Условия подключения № 346/МС от 10.04.23 . Разработана ПСД (Рабочий проект на замену участка т/сети от Т8 до П2) и выполнена корректировка Сметы с применением коэффициентов-дефляторов. Выполнен расчёт индивидуальной платы за подключение и направлен в Комитет по тарифам письмом №360 от 13.04.23 на утверждение (вх.б/н от 13.04.23). До настоящего времени плата не установлена (Заявление об установлении индивидуальной платы Комитетом по тарифам рассмотрено не было). Направлено электронной почтой письмо в РЭК о необходимости утверждения Индивидуальной платы № 654 от 07.07.2023 (возможно забыли или потеряли документы, так как ответа нет).</p> <p>Приказ № 30/1 от 26.07.2023 об установлении платы в индивидуальном порядке за подключение получен АО "Горно-Алтайское ЖКХ" 07.08.2023.</p> <p>Заявка №416 от 06.04.23 на заключение договора за индивидуальную плату. (вх.484 от 10.04.23.)</p> <p>АННУ.ПИРОВАНА а в связи с поступлением новой заявки №971 от 09.08.2023 (вх. 1055 от 09.08.2023) на подключение с увеличением нагрузки до 2,688264 Гкал/ч. Сопроводительным письмом №740 от 11.08.2023 направлены Договора №740/МС от 11.08.2023 с ТУ 740/МС-ТУ от 11.08.23 - 2шт техприсоединения на подпись в КУ РА "УКС РА".</p> <p>Договор заключён, подписан 05.09.2023. от ТК19 до Школы 7 строит УКСРА от Т8 до П2 увеличивает</p>
34	Кот. 1	Подключ. к сис- теме Отопления	28.08.2023	№ 721/К3 от 28.08.2023 (технические условия подключения № 721/К3-ТУ от 04.08.23 - Приложение 1 к Договору)	Орсулов Евгений Эдуардович ЗАЯВКА б/н и б/д (вх. № 1013 от 24.08.2023)	«ИЖД по адресу: г. Горно-Алтайск, пер. Гончарный, 8/1»	Плата не взимается. Теплосеть от границы раздела до здания находится полностью на территории ООО "Евромедцентр", строится Заявителем, бюджет находится полностью в его собственности.	18 мес., до 28.02.25.	<p>Сопроводительным письмом № 795 от 29.08.2023 направлен договор техприсоединения на подпись Орсулову.</p> <p>Заключён Договор техприсоединения № 721/К3 от 28.08.2023 подписан 29.08.2023. (последняя миля) без взимания платы, так как теплосеть полностью находится на территории земельного участка ИЖД пер. Гончарный, 8/1. Выполнены врезки на ответвление теплосети к ИЖД.</p>
35	Кот. 12	Подключ. к сис теме Отопления и ГВС	25.12.2023	978/К 12 от 25.12.2023 (технические условия подключения № 978/К 12-ТУ от 03.11.23	Врио начальника управления МУП "Управления ЖКХ и ДХ города Горно-Алтайска" Т.О.Торбоковой; ЗАЯВКА от 19.12.2023 № 1428 (вх. № 2023 от 19.12.2023)	Строительство ФОКа, по адресу: г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12	18 955 772,39	18 месяцев до 25.06.25	<p>Выданы Технические Условия подключения № 978/К12 от 03.11.23 . Разработана ПСД (Рабочий проект на строительство т/сети от ТК1/1 до ТК21) и выполнена Сметы. Выполнен расчёт индивидуальной платы за подключение и направлен в Комитет по тарифам письмом №1167 от 25.12.23 на утверждение Приказ № 59/1 от 25.12.2023 об установлении платы в индивидуальном порядке за подключение получен АО "Горно-Алтайское ЖКХ" 26.12.2023. Договор заключён, подписан 25.12.2023. , от ТК1/1 до</p>

И.о.начальника ПТО Федотов Е.И.