

Информация о подключённых и неподключённых объектах предпринимательской деятельности к сетям теплоснабжения АО "Горно-Алтайское ЖКХ" за 2023 год

31.12.2023

№ п/п	Наименов. Котельной №	Наименование объекта предпринимательской деятельности	Заявитель	Разреш.нагрузки Гкал/ч	в т.ч.		Дата поступления заявки	Дата исполнения (выдачи ТУ)	Дата отказа	Информация по объекту (Дата отказа, причина не подключения, заключение договора и т.д.)
					отопление Гкал/ч	ГВС Гкал/ч				
переходящие с 2021-2022 года										
1	13	МКЖД ул. Панфиловцев, 3	ООО "Жемчужины Алтай"	0,867	0,433	0,434	11.09.2018	14.09.2018		<p>Заключён Договор подключения № 917/К13 от 14.09.2018 с Условиями подключения №917/К13-УП от 14.09.2018г. Теплосеть будет строится силами Заявителя, согласно пункта 34 ПП РФ №787. Разрабатывается ПСД на наружные сети теплоснабжения. ПСД разработана, начали строительство теплосети 01.10.2019. Протокол ТехСов по стрТС от 04.10.19. ПОДКЛЮЧЕН Объект №1. Акты №1 и №2 от 29.11.2019г. Объект №2 строится.</p> <p>Выданы Сведения № 344 от 21.04.2020 об условиях при которых возможно подключение Объекта №2 с увеличенной предельной нагрузкой по отоплению..</p> <p>Направлено письмо Главе администрации города №345 от 21.04.2020 о принятии мер по недопущению увеличения предельных нагрузок, обозначенных проектом застройки микрорайона.</p> <p>Производится корректировка Проекта Планировки микрорайона. Застройщик продолжает строительство Объекта №2 (3-ри пятиэтажных дома - долгострой).</p> <p>Ведутся работы по строительству зданий Объекта №2 и прокладке теплосети. Получили новые ТУ № 222/К13 от 07.03.23 на прокладку наружной теплосети с корректировкой проекта из-за увеличения нагрузки Объекта №2 (ул. Панфиловцев, 7 - 3 блока).</p> <p>Теплосеть строится Заявителем без заключения договора техприсоединения. ПОДКЛЮЧЕН Объект №2 (МКЖД ул. Панфиловцев, 7).</p> <p>Акты №1 и №2 от 10.07.2023г. и СПРАВКА №668 от 13.07.2023 о соответствии техническим условиям</p>
2	7	Объект: "Реконструкция здания Верховного суда Республики Алтай со строительством пристройки по пер. Центральный, 3 в г. Горно-Алтайске" (в составе комплекса зданий: Верховного суда, Пристройки, гараж на 3 маш/места, гараж на 4 маш/места).	Верховный Суд Республики Алтай. Председатель А.В. Кокорин	0,4918	0,4918		12.12.2019 16.12.2019	13.12.2019 16.12.2019		<p>Выданы Сведения № 1307 от 01.10.19 об отсутствии техн. возможн. подключения - в связи с дефицитом пропускной способности тепловых сетей отопления и о выборе варианта подключения: пункт 16 Правил 787.</p> <p>Ответ (Письмо № 05-11/2333 от 16.12..2019) в течении 5 рабочих дней получен (вх. № 1287 от 16.12..19), с решением построить теплосети по индив. проекту от точки подключения с перекладкой самостоятельно по п.34 ПП, с одновременным запросом о выдаче полных ТУ, для проектирования.</p> <p>Выданы Техусловия № 1310 от 16.12.19 (в течении года определиться и заключить Договор на присоединение). АННУЛИРОВАНЫ Техусловия № 1310 от 16.12.19.</p>
				0,467929	0,467929		10.12.2020	11.12.2020		<p>АННУЛИРОВАНЫ Техусловия № 1310 от 16.12.19.</p> <p>Выданы новые Техусловия № 1158 от 11.12.20 (в течении года определиться и заключить Договор на присоединение). Срок действия ТУ закончен.</p>
				0,103	0,103		30.03.2020	30.03.2020		<p>Выданы ТУ № 289/К12 от 30.03.2020, в течении года определиться и заключить Договор на присоединение, согласно п. 13 Правил №787 от 05.07.2018 и согласно п.34. Техусловия № 289/К12 от 30.03.2020 Аннулированы письмом № 605 от 12.08.2020</p>

3	12	"Физкультурно-оздоровительный центр с универсальным игровым залом по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12" ФОК	МУ "УЖКИДХ города Горно-Алтайска".	0,75	0,54	0,204	04.08.2020	11.08.2020	Выданы НОВЫЕ ТУ № 603/К12 от 11.08.2020 (взамен ТУ № 289/К12 от 30.03.2020), в течении года определиться и заключить Договор на присоединение, согласно п. 13 Правил № 787 от 05.07.2018 и согласно п.34. Получена Заявка от МУ "УЖКИДХ" №1210 от 06.08.2021 по продлении срока действия ТУ №603/К12 от 11.08.2020 Направлено письмо №770 от 09.08.2021 о продлении срока действия ТУ до 11.08.22 согласно пункта 28 тхусловий (определится в течении двух лет). Ведётся строительство Объекта. Работы по монтажу теплосети ведутся без заключения договора по техприсоединению, о чём МУ "УЖКИДХ" уведомлены письмом №580 от 31.05.2022г. Строительство ФОКа продолжается. Строительство наружных теплосетей завершено на 99%. Строительство теплосети завершено, ведутся работы по благоустройству Теплосеть построена без Договора по техприсоединению, заказчиком самостоятельно. Получено ГАРАНТ. письмо № б/н от 04.05.2023 от Горкомхоза о завершении недоделок. Выданы Акт №1 от 04.05.23 и Акт №2 от 04.05.23 застройщику ООО "ГазТеплоСнаб". Подключен 04.05.2023.	
4	ЦК, МС	Объект "Строительство общеобразовательной Школы №7, в г. Горно-Алтайске", ул. Алтайская, 40	МУ "УИГиЗО города Горно-Алтайска", начальник Челтугашева В.В. (т.8(38822)24785 Волошко О.В.)				29.05.2020	18.06.2020	Направлено письмо № 430 от 01.06.20 ООО "АЛФИ" как смежнику (владельцу котельной) о согласии к подключению школы №7. Получен Ответ от ООО "АЛФИ" №31 от 04.06.20 о наличии свободной мощности 10 Гкал/ч. Направлено письмо № 451 от 03.06.20 ФГКУ "ПогранУправление..." как смежнику (владельцу теплосети) о согласии к подключению школы №7. Получен Ответ от ООО "ПогранУправление..." №21/603/6/1-4465 от 17.06.20 о выдаче разрешения на пропускную способность 3,2 Гкал/ч, после получения ответа из вышестоящего ведомственного органа о перспективной застройке ПогранУправления.. Выданы Сведения №484 от 18.06.20 об отсутствии техн. возможн. подключения - отсутств. резерва пропускной спос-ти т/сети и принятия окончательного решения ПогранУправления.	
			КУ РА "Управление капитального строительства Республики Алтай", Зам. директора Ялбакпашев Н.П. (т.8(38822)24627, 89136908271 Термешева Яна Андреевна).	1,373788	1,115288	0,2585	22.07.2020 12.10.2020	21.10.2020	07.09.2020	Направлено письмо № 654 от 27.07.20 ФГКУ "ПогранУправление..." как смежнику (владельцу теплосети) о согласии к подключению школы №7 (ускорить получение ответа из вышестоящего ведомственного органа о перспективной застройке ПогранУправления). Положительный ответ от ФГКУ № 21/603/6/1-6186 от 19.08.2020 получен (вх. № 764 от 27.09.2020). Выданы Сведения № 672 от 09.07.20 об отсутствии техн. возможн. подключения - отсутств. резерва пропускной спос-ти т/сети и принятия решения (в течении года определиться и заключить Договор на присоединение). Подано заявление УКС, о том что выполняют строительство теплосетей по п.34 и просят выдать полные техусловия. Выданы полные Техусловия № 917/МС от 21.10.2020, в течении года определиться и заключить Договор на присоединение.
			КУ РА "Управление капитального строительства Республики Алтай", Врио Директора Морозов А.В. Зам. директора Ялбакпашев Н.П. (т.8(38822)24627, Г.Ю. Фурасова)	1,88583	1,62733	0,2585	26.11.2020	26.11.2020		Подано новое заявление УКС № 1028 от 18.11.2020, о том что выполняют строительство теплосетей поиндивидуальной плате и просят выдать полные техусловия и заключить Договор. Выданы полные Техусловия № 996/МС-УП от 26.11.202 (взамен ТУ № 917/МС от 21.10.2020 Аннулированных 26.11.2020). Разработана ПСД (Рабочая документация на замену Теплосети от Т8 до П2). Разработана ПСД (Рабочий проект на замену участка т/сети от Т8 до П2). Выполнен расчёт индивидуальной платы за подключение и направлен в Комитет по тарифам письмом №1003 от 27.11.20 на утверждение (вх.б/н от 27.11.20). Индивидуальная плата утверждена ПРИКАЗ Комитета по тарифам от 18.12.2020 № 41/13 (получен 22.12.2020) Письмом № 1202 от 22.12.2020 (получено Заявителем 22.12.2020) выданы Заявителю для подписания 2-а Договора № 1202/МС от 22.12.2020 и Условия подключения № 1202/МС-УП КОНТРОЛЬ 30 ДНЕЙ до 22.01.2021 заключения ДОГОВОРА. ПОЛУЧЕН ответ от КУ РА №59 от 22.01.2021 (вх.№ 94 от 22.01.21) с отказом от подписания Договора, в связи с отсутствием лимитов на строительство Объекта. Договора не возвращены. Заявка и ДОГОВОР АННУЛИРОВАНЫ. Направлено письмо в УКС РА № 75 от 22.01.2021 (вх. 26.01.2021). СТРОИТЕЛЬСТВО Объекта продолжается.

5	3	Ж-3, Зона застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами. Для ИЖД ул. П.Сухова, 14/2. 04:11:020101:778.	МУ УИГиЗО Г-А				14.02.2022	14.02.2022		Выданы ТУ № 240 от 14.02.2022 о возможности подключения предельных нагрузок по отоплению - не более 0,233590 Гкал/ч; по ГВС - не более 0,118 Гкал/ч (без обременений).
		МКЖД ул. П.Сухова, 14/2	ООО Специализированный застройщик "Строительный комплекс "Жилище""	0,38979	0,23359	00.01.1900	16.02.2022	16.02.2022		Выданы Полные технические условия № 245/К3 от 16.03.21 о технической возможности подключения, для проектирования объекта и наружных тепловых сетей, работу будут выполнять по п.34. Началось проектирование реконстр-ТС-ГВС, выданы замечания Висме №320 от 15.03.22 по проекту. Замечания исправлены, проект в части перекладки сетей ГВС согласован.
			ООО Специализированный застройщик "ОЛТА-Инвестстрой"	0,34759	0,23359	0,114		02.11.2022	30.11.2022	
						23.04.2023	24.04.2023		Заявителем разработана ПСД (четырёхтрубная последняя миля и у отдельно однотрубная ГВС перекладка участков) и выполнены расчёты платы за подключение - 3 шт., направлены в РЭК на утверждение письмами №№ 399, 400, 401 от 24.04.2023. Приказы №№ 24/1, 24/2, 24/3 от 09.06.2023 об установлении платы за подключение получены АО "Горно-Алтайское ЖХК" 04.07.2023. Сопроводительным письмом № 680 от 14.07.2023 направлен договор техприсоединения на подпись в ООО "ОЛТА-Инвестстрой". Заключён Договор техприсоединения №669/К3 от 13.07.2023 подписан 17.04.2023. (последняя миля и индивидуальной плате за ГВС). Последняя миля - 1385134,36 рублей. Индивидуальная плата ГВС (замена труб подачи ГВС с увеличением диаметров на участках от ТК-18 до П28 и от ТК-33 до ТК-33/1) - 2081142,0 рублей Поступили письма от ЗАЯВИТЕЛЯ №23 от 18.07.2023 (последняя миля согласно п.37 - 2130 и п.49 - 2115) и №24 от 18.07.2023 (реконструкция подачи ГВС по индивид. плате согласно п.37 - 2130) о самостоятельном выполнении работ. Сопроводительным письмом № 699 от 24.07.2023 направлены Гражданско-правовые Договора - 2 шт. техприсоединения на подпись в ООО "ОЛТА- Инвестстрой". Гражданско-правовые договора а) по реконструкции сети ГВС от 24.07.23 и б) о выполнении мероприятий по подключению от 24.07.23 ПОДПИСАНЫ.	
12	ТП 2	Реконструкция здания. ООО "Евромедцентр", пр. Коммунистический, 61/1	Яимова С.В.	0,105332	0,00178	0,107112	30.03.2022 07.04.2022	12.04.2022	06.04.2022	Сведения № 388 от 06.04.2022.нет пропускной способности тепловой сети отопления, выбрать вариант выполнения мероприятий по подключению. Выбран вариант подключения по индивидуальной плате, выданы Полные технические условия № 415/ТП2 от 12.04.22 о технической возможности подключения, для проектирования объекта и наружных тепловых сетей, работу будут выполнять по п.49.
13	5	Подключение по ГВС здания Лицея №1 г. Горно-Алтайск, ул. Чорос Гуркина, 14	МБОУ "Лицей №1 имени М,В, Карамеева города Горно-Алтайск"	0,258914		0,258914	15.06.2022	17.06.2022		Выданы СВЕДЕНИЯ № 629 от 16.06.2022 об отсутствии возможности подключения (нет резерва пропускн. способности трубопроводов на уч от ТК-5 до ПЗ предложено 2 варианта подключения. Получен ОТВЕТ №190 от 16.06.22 о выборе варианта по индивидуальной плате. Выданы Полные технические условия № 632/К5 от 17.06.22 о технической возможности подключения, для проектирования объекта и наружных тепловых сетей ГВС, работу будут выполнять по п.18 (Правил ГВС по ПП №2130 от 30.11.21).
1 квартал										

14	6	«Реконструкция здания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Горно-Алтайская детская музыкальная школа №2 имени А.А. Тозыякова» по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 154	МБОУДО "Горно-Алтайская детская музыкальная школа №2 имени А.А. Тозыякова", Директор Чинина А.М. т. 89513452052, 89139998577 (т.8(38822) 6-11-47 Ечешев Э.В.)	0,1129545	0,1129545	0	09.02.2023	13.02.2023	Выданы Техусловия ТУ № 151/К6 от 13.02.23 только на отопление, ГВС не требуется. Без обременений, с проектированием и устройством новой ТК-3 в новой точке подключения, у границы территории. Нагрузка на отопление предоставлена общая на два здания (существующее + строящееся (рек.)). Определится в течении года и заключить Договор техприса. Началось проектирование реконструкции. Необходимо переподключение Объекта реконструкции от новой точки на участке теплосети от Р-6 до ввода в здание Музыкальной школы №2 у границы территории школы.
5	13	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Панфиловцев, 7 (состоящий из трёх 5-этажных блоков А, Б и С) (имеет один кадастровый номер и сквозную нумерацию квартир)	ООО "Жемчужины Алтая", Черепанова Екатерина Михайловна (т. 89139966055); aguna-84@mail.ru	0,6379	0,43935	0,19855	17.02.2023; 28.02.2023 06.03.2023	07.03.2023	Отказ. Отправлено 22.02.23 электронной почтой aguna-84@mail.ru Письмо № 181 от 22.02.2023 о недостающих сведениях и документах в запросе, как результат отказ в выдаче ТУ, с предложением после устранения замечаний отправить новый Запрос. Отказ. Отправлено 22.02.23 электронной почтой aguna-84@mail.ru Письмо № 205 от 03.03.2023 о недостоверных сведениях и недооформленных документах в запросе, как результат отказ в выдаче ТУ, с предложением после устранения замечаний отправить новый Запрос. Выданы Техусловия ТУ № 222/К13 от 07.03.23 на отопление и ГВС. Без обременений, с проектированием наружной теплосети от ТК-22. Нагрузка на отопление и ГВС предоставлена МКЖД Панфиловцев, 7, как на единое здание. Определится в течении года и заключить Договор техприсоединения. ПОДКЛЮЧЁН Объект №2 (МКЖД ул. Панфиловцев, 7). Акты №1 и №2 от 10.07.2023г.и СПРАВКА №668 от 13.07.2023 о соответствии техническим условиям .
6	ТП1	Многоквартирный жилой дом по ул. Мамонтова, 13	ООО "Жилище", Сидоренко Е.С. (т. 89139995671, 94850	0,66871	0,42066	0,24805	27.02.2023	03.03.2023	Отказ. Отправлено 03.03.23 письмо № 206 от 03.03.2023 о недостающих сведениях и документах в запросе, как результат отказ в выдаче ТУ, с предложением после устранения замечаний отправить новый Запрос.
8	4	Строительство МКД, ул. Гастелло	МУ УИГиЗО Г-А				06.03.2023	07.03.2023	Отказ. Выдана ИНФОРМАЦИЯ 220 от 07.03.23 об отсутствии техн. возможн. подключения - в связи с дефицитом пропускной способности тепловых сетей отопления от котельной №4 до ТК-11.
9	1	Строительство МКД, ул. Строителей, 4/3	МУ УИГиЗО Г-А				15.03.2023	15.03.2023	Отказ. Выдана ИНФОРМАЦИЯ 255 от 15.03.23 об отсутствии технич. возм-ти подключения из-за дефицита тепловой мощности котельной №1.
10	МС	Многоквартирный жилой дом по ул. Мамонтова, 11 в г. Горно-Алтайске, Республики Алтай, расположенный по адресу: на участках по ул. Осипенко, 28, 26, 24, Мамонтова, 13, 11 в г. Горно-Алтайске, Республики Алтай	ООО "Жилище", Сидоренко Е.С. (т. 89139995671, 94850)	0,66871	0,42066	0,24805	10.03.2023	10.03.2023	Отказ ТУ. Сведения о ТУ на подключение № 260 от 16.03.2023: отсутствие пропускной способности теплосетей на участках от ТК-1 до ТК-2 и до ТК-2/1 (необходимо менять с Ду300 на Ду350 трубопроводы магистральной теплосети от ЦК). Принять решение по индивидуал. плате или в схему теплоснаб.
11	13	Строительство МКД, пер. Красноармейский, 4. (КУРТ-1)	МУ УИГиЗО Г-А				17.03.2023	20.03.2023	Имеется. Выдана ИНФОРМАЦИЯ 262 от 20.03.23 о наличии резерва мощности котельной №13 и пропускной способности теплосетей отопления и ГВС (КУРТ-1).
2 квартал									
12	3	МКЖД, 04:11:010124:340, ул. П.Сухова, 2/3	МУ УИГиЗО Г-А				06.04.2023	07.04.2023	Отказ. Выдана Информация № 341 от 07.04.23 об отсутствии технич. возм-ти подключения из-за дефицита тепловой мощности котельной №3.
13	ТПЗ	Магазин (О-1, зона делового, общественного и коммерческого назначения), 04:11:020125:39, ул. Чорос-Гуркина, 39/5.	МУ УИГиЗО Г-А				10.04.2023	10.04.2023	Отказ. Выдана ИНФОРМАЦИЯ № 348 от 10.04.23 об отсутствии техн. возможн. подключения - в связи с дефицитом пропускной способности тепловых сетей отопления от ТК-3 до ТК-7 ЦТП №3.

14	ЦК, МС		КУ РА "Управление капитального строительства Республики Алтай", ВРИО директора Сафир О.Е. (т.8(38822)22149 Фёдоров В.В.).	1,394808	1,136308	0,2585	30.03.2023 10.04.2023	10.04.2023	03.04.2023	<p>Выданы Сведения № 321 от 03.04.23 об отсутствии техн. возможн. подключения - отсутств. резерва пропускной спос-ти т/сети и принятия решения по вариантам подключения.</p> <p>Приложены: Положительный ответ от ФГКУ № 21/603/6/1-6186 от 19.08.2020 получен (вх. № 764 от 27.09.2020). Ответ от ООО "АЛФИ" №31 от 04.06.20 о наличии свободной мощности 10 Гкал/ч.</p> <p>Подано заявка УКС № 416 от 06.04.2023 на заключение Договора по варианту 1 (плата в индивидуальном порядке).</p> <p>Выданы полные Техусловия № 346/МС от 10.04.2023.</p> <p>Подана на утверждение в Комитет по тарифам плата за подключение в индивидуальном порядке (исх № 360 от 13.04.2023).</p> <p>Направлено электронной почтой письмо в РЭК о необходимости утверждения Индивидуальной платы № 654 от 07.07.2023 (возможно забыли или потеряли документы, так как ответа нет).</p> <p>Приказ № 30/1 от 26.07.2023 об установлении платы в индивидуальном порядке за подключение получен АО "Горно-Алтайское ЖКХ" 07.08.2023.</p> <p>Заявка №416 от 06.04.23 на заключение договора за индивидуальную плату. (вх.484 от 10.04.23.) АННУЛИРОВАНА а в связи с поступлением новой заявки №971 от 09.08.2023 (вх. 1055 от 09.08.2023) на подклочние с увеличением нагрузки до 2,688264 Гкал/ч.</p>
15	ТПЗ	Здание ул. Чорос-Гуркина, 40 (Налоговая)	МУ УИГиЗО Г-А				25.04.2023		26.04.2023	<p>Отказ. Выдана ИНФОРМАЦИЯ № 414 от 26.04.23 об отсутствии техн. возможн. подключения - в связи с дефицитом пропускной способности тепловых сетей отопления от ТК-3 до ТК-27 и более до возможной точки подключения; в связи с дефицитом пропускной способности магистральных теплосетей от ТК-5 до ввода в ЦТП №3.</p>
16	5	МЖД, ул. Проточная, 2	МУ УИГиЗО Г-А				25.04.2023		26.04.2023	<p>Отказ. Выдана ИНФОРМАЦИЯ № 416 от 26.04.23 об отсутствии техн. возможн. подключения - в связи с дефицитом пропускной способности тепловых сетей отопления от ТК-1 до ТК-4 и дефицитом установленной мощности котельной № 5 (по договорной нагрузке).</p>
17	ТПЗ	Заявка на подключение Административное здание ул. Чорос-Гуркина, 40 (Налоговая)	УФНС России по РА	1,21000	0,965	0,245	03.05.2023		12.05.2023	<p>Отказ. Выданы СВЕДЕНИЯ № 488 от 12.05.23 об отсутствии техн. возможн. подключения - в связи с дефицитом пропускной способности тепловых сетей отопления от ТК-3 до ТП (ТК-А) точки подкл. Здания Объекта; в связи с дефицитом пропускной способности магистральных тепловых сетей от ТК-5 до здания ЦТП №3.</p> <p>В связи с дефицитом установленной мощности ЦТП №3 по отоплению и дефицитом производительности насосов по отоплению. О выборе 2-х вариантов (инд. плата или изм. Схему теплоснабжения.</p> <p>Ответ в установленный срок (30 календарных дней) не получен ЗАЯВКА АННУЛИРОВАНА - письмо № 599 от 16.06.23.</p>
18	5	МЖД, ул. Проточная, 9	МУ УИГиЗО Г-А				22.05.2023		22.05.2023	<p>Отказ. Выдана ИНФОРМАЦИЯ № 523 от 22.05.23 об отсутствии техн. возможн. подключения - в связи с дефицитом пропускной способности тепловых сетей отопления от ТК-1 до ТК-4 и дефицитом установленной мощности котельной № 5 (по договорной нагрузке).</p>
3 квартал										
19	1	Модернизация Административное здание ООО Евромедцентр", ул. Заводская, 6	Директор ООО "Евромедцентр" Яимова Светлана Васильевна (по доверенности Торлаков Чингиз Мергенович т. 89039194002) 8-913-690-3809	0,02583	0,02583	0	14.07.2023, 07.08.2023	17.07.2023 07.08.2023		<p>Выданы полные Техусловия № 683/К1-ТУ от 17.07.2023.</p> <p>В течение года определиться и заключить Договор Техприс.</p> <p>Разработана ПСД (двухтрубная последняя миля) с точкой подключения (ТП) от Теплосети на территории ПЧС. ТП находится на границе раздела теплосети и новая построенная теплосеть будет полностью в собственности ООО "Евромедцентр".</p> <p>Сопроводительным письмом № 726 от 07.08.2023 направлен договор техприсоединения на подпись в ООО "Евромедцентр".</p> <p>Заключён Договор техприсоединения № 726/К1 от 07.08.2023 подписан 07.08.2023. (последняя миля) без взимания платы, так как теплосеть полностью находится на территории "Евромедцентра".</p>

20	ЦК, МС	Школа-гимназия №7, ул. Алтайская, 40	КУ РА "Управление капитального строительства Республики Алтай", ВРИО директора Шашков А.Ю.. (т.8(38822)24674 Пастернак Г.Н.).	2,688264	1,611264	1,077	09.08.2023	11.08.2023	Приказ № 30/1 от 26.07.2023 об установлении платы в индивидуальном порядке за подключение получен АО "Горно-Алтайское ЖКХ" 07.08.2023. Сопроводительным письмом №740 от 11.08.2023 направлены Договора №740/МС от 11.08.2023 с ТУ 740/МС-ТУ от 11.08.23 - 2шт техприсоединения на подпись в КУ РА "УКС РА". Договор заключён, подписан 05.09.2023. от ТК19 до Школы 7 строит УКСРА, от Т8 до П2 увеличивает диаметр ГАЖКХ с платой 4 792 382,40 рублей.	
4 квартал										
21	12	Объект: "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12" (ФОК)	МУ "УЖКЖД города Горно-Алтайска".				02.11.2023	03.11.2023	Выданы Техусловия №978/К12 от 03.11.2023, в течении года определиться и заключить Договор на присоединение, согласно п. 17 Правил №2115 от 30.11.2021	
22	13	Объект капитального строительства, в рамках комплексного и устойчивого развития территории №1, «Капитальное строительство 2-х многоквартирных жилых домов (Далее – МКЖД) по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, в границах земельных участков ул. Улагашева, 8, 10, район дома №6, пер. Красноармейский, 4, 6» (Далее – Объект КУРТ №1)	ООО "Строительное управление №1", директор Котов А.В. (8-3854) 40-82-10	0,743	0,483	0,26	31.10.2023	09.11.2023	Выданы Техусловия ТУ № 992/К13 от 09.11.23 на отопление и ГВС. Без обременений, с проектированием и устройством новой ТК-6/1 в точке подключения, напротив территории КУРТ №1. Запрошенные общие нагрузки на отопление и ГВС двух высотных зданий соответствуют представленным в Схеме теплоснабжения на 2037 год. Определится в течении года и заключить Договор техприсоединения.	
23	ТП8	Письмо о предоставлении ТУ о возможности техприсоединение Гаражного бокса №13 по ул. Северная, 12 (04:11:020119:280)	Прокуратура РА				09.11.2023		16.11.2023	Выдана ИНФОРМАЦИЯ № 1017 от 16.11.23 отказ в подключении - в связи с недостатком документов в полном объеме и необходимым порядком действий для возможности подключения от Общего узла учёта тепла по ул. Северная, 12
24	6	Строительство магазина адресу г.Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 176/2 04:11:010218:72	МУ УИГиЗО Г-А				20.11.2023	20.11.2023	Выдана ИНФОРМАЦИЯ № 1026 от 20.11.23 о том, что Магазин, находящийся по данному адресу, уже подключен к тепловым сетям АО "Горно-Алтайское ЖКХ" в ТК-12 котельной №6.	
25	МС	Объект капитального строительства, комплекс зданий МКЖД: «Многоквартирный жилой дом по ул. Осипенко, 26 в г. Горно-Алтайске, Республики Алтай, с перспективой строительства ещё 2-х МКЖД на земельных участках ул. Осипенко, 24, ул. Мамонтова, 11, 13»	ООО СЗ СК "Жилище", Дир Сидоренко Е.С. (т. 89095088554) (Главный инженер Канунников С.В. т. 89635035102)	2,24047	1,084659	1,15581	14.11.2023 23.11.2023	23.11.2023	21.11.2023	Отказ ТУ. Сведения о ТУ на подключение № 1040 от 21.11.2023: отсутствие пропускной способности магистральных теплосетей на участках от ТК-1 до ТК-2 и до возможной ближайшей точки подключения Объекта (комплекса зданий) проектируемой ТК-2/2 (необходимо менять с Ду300 на Ду350 трубопроводы магистральной теплосети от ЦК). Принять решение по индивидуал. плате или в схему теплоснаб. в течение 5 дней. К Сведениям прилагается Разрешение СМЕЖНИКА - ООО "АЛФИ" (владелец Центральной котельной (ЦК) №82 от 20.11.23 (вх. 1856 от 21.11.23). Получен ответ №41 от 23.11.2023 на СВЕДЕНИЯ от Жилище о выборе варианта №1 и о строительстве теплосети самостоятельно. Выданы Технические Условия подключения № 1875/МС от 23.11.23 на проектирование наружных теплосетей, срок действия: в течение года определиться и подать заявку на заключение договора техприсоединение.
26	ТП2	Жилой дом. (Ж-3, зоназастройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами), ул. Чорос-Гуркина, 79	МУ УИГиЗО Г-А				05.12.2023		12,12.2023	Выдана ИНФОРМАЦИЯ № 1114 от 12.12.23 Объект подключен в ТК-27
27	13	Строительство МКЖД адресу г.Горно-Алтайск, ул. Эркемена Палкина	ООО СЗ "Стройдом" Метелев Александр Андреевич				18.12.2023		25.12.2023	Отказ. Выдана ИНФОРМАЦИЯ № 1170 от 25.12.23 об отсутствии техн. возможн. подключения - в связи с дефицитом. пропускной способности тепловых сетей, замене сетевого насоса
Исп. И.о. нач. ПТО Федотов Е.И.										