

Отчет об исполнении инвестиционной программы

АО «Горно-Алтайское ЖКХ»
(наименование регулирующей организации)
в сфере теплоснабжения за 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

Всего по группе 1

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых

Всего по группе 2

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

Всего по группе 3

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия среды, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

4.1.1.	Котельная №2	2018	2018	2022	2018	255,59	644,07	В соответствии с решением Горно-Алтайского городского суда РА №
4.1.2.	Котельная №19	2018	2018	2022	2018	176,27	550,85	

4.1.3.	Котельная №22	2018	2018	2022	2018	176,27	550,85
4.1.4.	Котельная №3	2018	2019	2022	2019	369,15	0,00
4.1.5.	Котельная №20	2018	2019	2022	2019	176,27	0,00
4.1.6.	Котельная №6	2018	2020	2022	2020	369,15	0,00
4.1.7.	Котельная №7	2018	2021	2022	2021	300,34	0,00
4.1.8.	Котельная №11	2018	2021	2022	2021	300,34	0,00
4.1.9.	Котельная №9	2018	2022	2022	2022	369,15	0,00
4.1.10	Котельная №17	2018	2022	2022	2022	300,34	0,00
Всего по группе 4		2018		2022		2 792,88	1745,76

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервации и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения


5.1. Вывод из эксплуатации, консервации и демонтаж тепловых сетей

5.2. Вывод из эксплуатации, консервации и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

Всего по группе 5

13-29/2018 от 1.01.2018 г. О предоставлении расписки исполнения обеспечения котельных резервными источниками электропитания в разрезе объектов и периодов.

Уточнение стоимости по результатам запроса предложений. При разработке и утверждении инвестиционной программы стоимость ДТУ была предусмотрена в соответствии коммерческими предложениями. По факту, предприятием были проведены запросы предложения в соответствии с Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд АО «Горно-Алтайское ЖКХ», утвержденным решением единственного акционера от 04.08.2015 г. б/н.



Генеральный директор АО «Горно-Алтайское ЖКХ» А.И.Ильинзер

Исполнительный директор
 начальник отдела технико-экономического планирования: Н.Н.Параева
 контактный телефон: 8-(38822) 5-12-05 (тон 131)
 контактный E-mail: garckh@bk.ru